

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2018	EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE DA PEDREIRA Esta intervenção foi concluída	Contrato 80/2018	240	14/06/2018	R\$ 1.196.666,55	100,00%
9	2018	EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE DA PEDREIRA Esta intervenção foi concluída	Contrato 203/2019	240	14/06/2018	R\$ 1.196.666,55	100,00%
9	2018	EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE DA PEDREIRA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2020	240	14/06/2018	R\$ 1.196.666,55	100,00%

Nº9/2018
Data Inicial: 14/06/2018

EXECUÇÃO DA OBRA DO PARQUE DA PEDREIRA

R\$ 1.196.666,55

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

43107

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7813	2018	14/06/2018	12433
17469	2018	12/12/2018	12433
9519	2019	01/07/2019	12433
15084	2019	07/10/2019	12433
5225	2020	07/04/2020	12433
5226	2020	07/04/2020	12433
7228	2020	22/05/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2082	503317	14/06/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	02*.8*.9**-90	ART (CREA)	17**2*0**60**	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**2*0**40	Orçamento	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	17**1*4**99**	Fiscalização	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*0**54	Orçamento	Não
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*0**54	Fiscalização	Não
CPF	62*.9*.8**-87	RRT (CAU)	71**7*2	Execução de Obra	Não

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31195	R\$ 1.272.509,95	09/04/2018	
Base				31586	R\$ 1.177.734,29	06/06/2019	
Contrato	80	2018	76.995.448/0001-54	31196	R\$ 1.196.666,55	11/06/2018	100,00%
Contrato	203	2019	76.995.448/0001-54	31587	R\$ 983.396,88	02/10/2019	100,00%
Aditivo	1	2020	76.995.448/0001-54	31692	R\$ 245.119,04	31/03/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31203	Medição	1	Jurisdicionado	04/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2018	2,26%
31249	Paralisação	2	Jurisdicionado	29/08/2018			
31388	Paralisação	3	Jurisdicionado	20/03/2019			
31418	Paralisação	4	Jurisdicionado	17/04/2019			
31418	Paralisação	5	Jurisdicionado	29/11/2019			
31203	Medição	6	Jurisdicionado	02/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 80/2018	100,00%
31588	Medição	7	Jurisdicionado	14/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2019	4,35%
31602	Paralisação	8	Jurisdicionado	27/02/2020			
31611	Medição	9	Jurisdicionado	24/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2019	14,19%
31636	Paralisação	10	Jurisdicionado	28/04/2020			
31650	Medição	11	Jurisdicionado	14/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2019	19,41%
31679	Paralisação	12	Jurisdicionado	23/06/2020			
31691	Medição	13	Jurisdicionado	06/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2019	39,81%
31693	Medição	14	Jurisdicionado	06/07/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	2,92%
31722	Paralisação	15	Jurisdicionado	20/08/2020			
31751	Medição	16	Jurisdicionado	14/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2019	62,40%
31762	Paralisação	17	Jurisdicionado	28/10/2020			
31800	Medição	18	Jurisdicionado	07/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2019	100,00%
31801	Medição	19	Jurisdicionado	07/12/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2020	100,00%
31800	Medição	20	Jurisdicionado	29/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 203/2019	100,00%
31863	Conclusão	21	Jurisdicionado	02/02/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512441551677					