

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2018	REFORMA - PINTURA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Esta intervenção foi concluída	Contrato 2/2018	90	12/01/2018	R\$ 39.524,40	100,00%
3	2018	REFORMA - PINTURA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2018	90	12/01/2018	R\$ 39.524,40	100,00%

Nº3/2018
Data Inicial: 12/01/2018

REFORMA - PINTURA DO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

R\$ 39.524,40

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

78522

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
136	2018	12/01/2018	12433
7443	2018	05/06/2018	12433
9564	2018	02/07/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2339	503317	12/01/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.33*.0**-81	ART (CREA)	20**3*5**56	Orçamento	Sim
CPF	45*.99*.9**-53	ART (CREA)	20**1*0**41	Fiscalização	Sim
CPF	70*.11*.4**-68	ART (CREA)	20**1*3**04	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31119	R\$ 56.463,39	04/08/2017	
Contrato	2	2018	76.995.448/0001-54	31120	R\$ 39.524,40	03/01/2018	100,00%
Aditivo	2	2018	76.995.448/0001-54	31201	R\$ 9.804,04	04/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31128	Paralisação	1	Jurisdicionado	22/02/2018			
31154	Medição	2	Jurisdicionado	24/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2018	79,89%
31176	Paralisação	3	Jurisdicionado	29/05/2018			
31200	Medição	4	Jurisdicionado	17/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2018	100,00%

31202	Medição	5	Jurisdicionado	17/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	100,00%
31244	Conclusão	6	Jurisdicionado	24/08/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512429601376					