

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 38.085,03M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 52/2018	150	02/05/2018	R\$ 2.509.530,37	100,00%
6	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 38.085,03M² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	150	02/05/2018	R\$ 2.509.530,37	0,00%
6	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 38.085,03M² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2018	150	02/05/2018	R\$ 2.509.530,37	100,00%

Nº6/2018
Data Inicial: 02/05/2018

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS - 38.085,03M²**

R\$ 2.509.530,37

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69396; 69402; 69404; 69408; 69410; 69412; 69428; 69453; 69623; 69670; 69692; 69693; 69918; 69950; 70004; 70019; 70037; 70060; 77959

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5770	2018	02/05/2018	12433
17355	2018	10/12/2018	12433
18548	2018	28/12/2018	12433
18549	2018	28/12/2018	12433
180	2019	01/12/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	02/05/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*0**37	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**3*1**30	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**2*9**07	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31163	R\$ 2.551.787,63	23/02/2018	
Contrato	52	2018	76.995.448/0001-54	31164	R\$ 2.509.530,37	18/04/2018	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.448/0001-54	31305	R\$ 208.572,24	01/12/2018	0,00%
Aditivo	2	2018	76.995.448/0001-54	31306	R\$ 139.681,13	01/12/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31191	Medição	1	Jurisdicionado	27/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2018	8,09%

31221	Paralisação	2	Jurisdicionado	27/07/2018			
31304	Medição	3	Jurisdicionado	04/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2018	76,32%
31307	Medição	4	Jurisdicionado	28/12/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	67,81%
31333	Medição	5	Jurisdicionado	08/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2018	86,72%
31334	Medição	6	Jurisdicionado	08/01/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	73,44%
31365	Paralisação	7	Jurisdicionado	26/02/2019			
31392	Medição	8	Jurisdicionado	29/03/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	92,20%
31420	Medição	9	Jurisdicionado	29/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2018	91,28%
31433	Medição	10	Jurisdicionado	15/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2018	94,51%
31444	Medição	11	Jurisdicionado	10/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 52/2018	100,00%
31445	Medição	12	Jurisdicionado	10/06/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	100,00%
31446	Medição	13	Jurisdicionado	10/06/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2018	100,00%
31474	Conclusão	14	Jurisdicionado	29/07/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512439294375					