

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2018	REFORMA DO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL Esta intervenção foi concluída	Contrato 1/2018	90	10/01/2018	R\$ 79.648,45	100,00%
2	2018	REFORMA DO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	90	10/01/2018	R\$ 79.648,45	100,00%

Nº2/2018
Data Inicial: 10/01/2018

REFORMA DO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL

R\$ 79.648,45

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

95772

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
104	2018	10/01/2018	12433
8024	2018	18/06/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2339	503317	10/01/0208

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.2**-55	ART (CREA)	20**1*2**24	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**2*6**88	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**1*0**33	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31117	R\$ 92.335,33	25/07/2017	
Contrato	1	2018	76.995.448/0001-54	31118	R\$ 79.648,45	02/01/2018	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.448/0001-54	31184	R\$ 39.635,99	01/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31130	Paralisação	1	Jurisdicionado	26/02/2018			
31152	Medição	2	Jurisdicionado	18/04/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	23,19%
31170	Medição	3	Jurisdicionado	11/05/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	54,49%
31183	Medição	4	Jurisdicionado	18/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	73,72%

31185	Medição	5	Jurisdicionado	18/06/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	66,11%
31217	Medição	6	Jurisdicionado	10/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	82,22%
31218	Medição	7	Jurisdicionado	10/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	94,36%
31236	Medição	8	Jurisdicionado	24/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2018	100,00%
31237	Medição	9	Jurisdicionado	24/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
31265	Conclusão	10	Jurisdicionado	25/09/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512428614873					