

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 14.694,50M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 201/2017	300	01/03/2018	R\$ 692.252,79	100,00%
4	2018	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS - 14.694,50M² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2018	300	01/03/2018	R\$ 692.252,79	100,00%

Nº4/2018
Data Inicial: 01/03/2018

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS
URBANAS - 14.694,50M²**

R\$ 692.252,79

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69405; 69429; 69444; 69512; 69578; 69696; 69954; 69957; 78029; 78130

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2636	2018	01/03/2018	12433
7150	2018	28/05/2018	12433
7153	2018	28/05/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	01/03/2018

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**1*7**07	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**1*9**93	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*0**19	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31142	R\$ 778.134,83	29/08/2017	
Contrato	201	2017	76.995.448/0001-54	31143	R\$ 692.252,79	14/11/2017	100,00%
Aditivo	1	2018	76.995.448/0001-54	31186	R\$ 145.043,24	01/06/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31161	Paralisação	1	Jurisdicionado	24/04/2018			
31188	Medição	2	Jurisdicionado	25/06/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 201/2017	42,88%
31197	Medição	3	Jurisdicionado	25/06/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	62,56%
31222	Paralisação	4	Jurisdicionado	27/07/2018			

31232	Medição	5	Jurisdicionado	22/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 201/2017	71,14%
31233	Medição	6	Jurisdicionado	22/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	92,77%
31263	Paralisação	7	Jurisdicionado	28/09/2018			
31269	Medição	8	Jurisdicionado	17/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 201/2017	79,59%
31270	Medição	9	Jurisdicionado	17/10/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2018	100,00%
31273	Medição	10	Jurisdicionado	08/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 201/2017	100,00%
31319	Conclusão	11	Jurisdicionado	17/12/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512431752473					