

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 1.966,00M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 258/2019	60	01/06/2020	R\$ 266.525,71	100,00%

Nº13/2020
Data Inicial: 01/06/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS
URBANAS COM ÁREA DE 1.966,00M²**

R\$ 266.525,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69950

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8374	2020	09/06/2020	12433
9657	2020	26/06/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	09/06/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**0*2**78	Orçamento	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**1*6**95**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.6*.2**-37	ART (CREA)	17**2*0**88**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31663	R\$ 269.256,83	21/01/2019	
Contrato	258	2019	76.995.448/0001-54	31664	R\$ 266.525,71	06/12/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31673	Medição	1	Jurisdicionado	24/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 258/2019	7,54%
31698	Paralisação	2	Jurisdicionado	06/07/2020			
31726	Medição	3	Jurisdicionado	17/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 258/2019	100,00%
31742	Conclusão	4	Jurisdicionado	28/09/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900034013273					