

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2020	CONSTRUÇÃO DE 23 CENTRAIS GLP EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO Esta intervenção está paralisada	Contrato 20/2020	150	06/05/2020	R\$ 149.561,33	100,00%

Nº8/2020
Data Inicial: 06/05/2020

CONSTRUÇÃO DE 23 CENTRAIS GLP EM ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO

R\$ 149.561,33

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

100742; 42908; 42944; 43005; 43046; 43058; 43087; 43088; 43112; 43734; 47857; 52621; 55712; 55714; 59024; 59026; 59028; 59030; 59033; 74565; 77280; 95383

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
7936	2020	29/05/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	503317	29/05/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	17**2*2**14**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.6*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**59**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.3*.5**-16	ART (CREA)	17**1*4**05**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31639	R\$ 197.134,45	16/09/2019	
Contrato	20	2020	76.995.448/0001-54	31640	R\$ 149.561,33	18/02/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31680	Paralisação	1	Jurisdicionado	26/06/2020			
31845	Paralisação	2	Jurisdicionado	26/01/2021			
31957	Medição	3	Jurisdicionado	04/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2020	100,00%
31986	Paralisação	4	Jurisdicionado	27/09/2021			
32176	Paralisação	5	Jurisdicionado	26/04/2022			
32318	Paralisação	6	Jurisdicionado	28/11/2022			
32570	Paralisação	7	Jurisdicionado	26/06/2023			

32831	Paralisação	8	Jurisdicionado	26/01/2024
33116	Paralisação	9	Jurisdicionado	27/08/2024
33282	Paralisação	10	Jurisdicionado	27/03/2025