

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 2.372,00M² <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 257/2019	90	01/06/2020	R\$ 394.249,08	100,00%

Nº12/2020  
Data Inicial: 01/06/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS  
URBANAS COM ÁREA DE 2.372,00M<sup>2</sup>**

**R\$ 394.249,08**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70022; 70079

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8373	2020	09/06/2020	12433
9656	2020	26/06/2020	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	09/06/2020

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	17**1*6**92**	Fiscalização	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**0*1**11	Orçamento	Sim
CPF	05*.6*.2**-37	ART (CREA)	17**2*0**75**	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31661	R\$ 397.515,53	21/01/2019	
Contrato	257	2019	76.995.448/0001-54	31662	R\$ 394.249,08	06/12/2019	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31674	Medição	1	Jurisdicionado	24/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2019	6,60%
31699	Paralisação	2	Jurisdicionado	06/07/2020			
31733	Medição	3	Jurisdicionado	09/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 257/2019	100,00%
31760	Conclusão	4	Jurisdicionado	30/10/2020			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900034011976					