

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2020	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO Esta intervenção foi concluída	Contrato 47/2020	240	22/04/2020	R\$ 2.526.121,56	100,00%
6	2020	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 6/2022	240	22/04/2020	R\$ 2.526.121,56	100,00%

Nº6/2020
Data Inicial: 22/04/2020

CONSTRUÇÃO DO TERMINAL URBANO

R\$ 2.526.121,56

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

109446

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5606	2020	23/04/2020	12433
4744	2022	29/03/2022	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2382	503317	23/04/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	17**2*2**05**	Fiscalização	Sim
CPF	06*.4*.6**-12	RRT (CAU)	95**9*1	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	17**1*4**11**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31623	R\$ 3.113.585,31	11/09/2019	
Contrato	47	2020	76.995.448/0001-54	31624	R\$ 2.526.121,56	17/04/2020	100,00%
Aditivo	6	2022	76.995.448/0001-54	32130	R\$ 636.714,69	25/01/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31657	Paralisação	1	Jurisdicionado	28/05/2020			
31686	Medição	2	Jurisdicionado	03/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	5,10%
31723	Paralisação	3	Jurisdicionado	21/08/2020			
31734	Medição	4	Jurisdicionado	09/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	10,04%
31761	Paralisação	5	Jurisdicionado	01/10/2020			

31819	Medição	6	Jurisdicionado	23/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	17,48%
31844	Paralisação	7	Jurisdicionado	26/01/2021			
31889	Medição	8	Jurisdicionado	14/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	25,60%
31914	Medição	9	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	43,14%
31935	Paralisação	10	Jurisdicionado	28/06/2021			
31959	Medição	11	Jurisdicionado	09/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	63,76%
31982	Medição	12	Jurisdicionado	23/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	90,00%
32001	Paralisação	13	Jurisdicionado	28/10/2021			
32122	Medição	14	Jurisdicionado	21/01/2022	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2020	100,00%
32131	Medição	15	Jurisdicionado	09/02/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 6/2022	100,00%
32161	Conclusão	16	Jurisdicionado	30/03/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900035053878					