

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2020	AMPLIAÇÃO DA CASA ABRIGO ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Contrato 37/2020	90	22/04/2020	R\$ 90.914,91	100,00%
7	2020	AMPLIAÇÃO DA CASA ABRIGO ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2020	90	22/04/2020	R\$ 90.914,91	100,00%

Nº7/2020
Data Inicial: 22/04/2020

AMPLIAÇÃO DA CASA ABRIGO ESPERANÇA

R\$ 90.914,91

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

62779

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5235	2020	07/04/2020	12433
14217	2020	29/09/2020	12433
7256	2021	17/05/2021	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2040	503317	07/04/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*2**01**	Fiscalização	Sim
CPF	08*.6*.7**-65	ART (CREA)	17**2*2**56**	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.3*.5**-16	ART (CREA)	17**1*6**91**	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31625	R\$ 118.866,02	21/11/2019	
Contrato	37	2020	76.995.448/0001-54	31626	R\$ 90.914,91	19/03/2020	100,00%
Aditivo	2	2020	76.995.448/0001-54	31865	R\$ 22.681,74	16/09/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31658	Paralisação	1	Jurisdicionado	28/05/2020			
31694	Medição	2	Jurisdicionado	30/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2020	33,31%
31724	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/08/2020			
31736	Medição	4	Jurisdicionado	21/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2020	62,84%

31763	Paralisação	5	Jurisdicionado	29/10/2020			
31818	Medição	6	Jurisdicionado	23/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 37/2020	100,00%
31855	Paralisação	7	Jurisdicionado	29/01/2021			
31866	Medição	8	Jurisdicionado	01/02/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2020	100,00%
31867	Medição	9	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2020	100,00%
31882	Conclusão	10	Jurisdicionado	31/03/2021			