

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 11 | 2020 | CONSTRUÇÃO DE DOIS DECK'S DE MADEIRA, PONTE EM MADEIRA, NO PARQUE AMBIENTAL VITORIO PIASSA | Contrato 57/2020 | 120 | 18/05/2020 | R\$ 131.848,65 | 100,00% |
| | | Esta intervenção foi concluída | | | | | |

Nº11/2020
Data Inicial: 18/05/2020

**CONSTRUÇÃO DE DOIS DECK'S DE MADEIRA,
PONTE EM MADEIRA, NO PARQUE AMBIENTAL
VITORIO PIASSA**

R\$ 131.848,65

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

109486

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 6973 | 2020 | 14/05/2020 | 12433 |
| 6974 | 2020 | 14/05/2020 | 12433 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12433 | 2377 | 503317 | 14/05/2020 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 00*.3*.0**-81 | ART (CREA) | 17**1*4**77** | Orçamento | Sim |
| CPF | 00*.3*.0**-81 | ART (CREA) | 17**1*4**77** | Fiscalização | Sim |
| CPF | 21*.7*.0**-68 | ART (CREA) | 17**2*2**61** | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|----------------|------------|-----------|
| Base | | | | 31645 | R\$ 151.902,69 | 01/10/2019 | |
| Contrato | 57 | 2020 | 76.995.448/0001-54 | 31646 | R\$ 131.848,65 | 08/05/2020 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 31681 | Paralisação | 1 | Jurisdicionado | 29/06/2020 | | | |
| 31688 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 07/07/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2020 | 47,80% |
| 31719 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 25/08/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 57/2020 | 100,00% |
| 31743 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 30/09/2020 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900036454172 | | | | | |