

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2019	CONSTRUÇÃO DE MURO PALITO PARA FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO PLANALTO - LOTE 01, ITEM 01 Esta intervenção foi concluída	Contrato 215/2019	120	23/10/2019	R\$ 58.360,59	100,00%
15	2019	CONSTRUÇÃO DE MURO PALITO PARA FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO BAIRRO PLANALTO - LOTE 01, ITEM 01 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2019	120	23/10/2019	R\$ 58.360,59	100,00%

Nº15/2019
Data Inicial: 23/10/2019

**CONSTRUÇÃO DE MURO PALITO PARA
FECHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO
BAIRRO PLANALTO - LOTE 01, ITEM 01**

R\$ 58.360,59

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

59033

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15859	2019	22/10/2019	12433
18439	2019	27/11/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	503317	22/10/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	08*.6*.7**-65	ART (CREA)	17**1*5**19**	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**0*1**78	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	17**1*5**87**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31541	R\$ 76.793,25	02/07/2019	
Contrato	215	2019	76.995.448/0001-54	31542	R\$ 58.360,59	14/10/2019	100,00%
Aditivo	1	2019	76.995.448/0001-54	31575	R\$ 3.443,94	01/01/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31551	Paralisação	1	Jurisdicionado	26/11/2019			
31574	Medição	2	Jurisdicionado	27/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2019	33,04%
31576	Medição	3	Jurisdicionado	28/01/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	36,25%
31599	Paralisação	4	Jurisdicionado	21/02/2020			

31647	Medição	5	Jurisdicionado	11/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2019	68,00%
31648	Medição	6	Jurisdicionado	11/05/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	78,39%
31678	Paralisação	7	Jurisdicionado	22/06/2020			
31716	Medição	8	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 215/2019	100,00%
31717	Medição	9	Jurisdicionado	03/08/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2019	100,00%
31741	Conclusão	10	Jurisdicionado	04/09/2020			