

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
13	2019	REFORMA DO BARRAÇÃO ECOPONTO E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DA RECICLAGEM Esta intervenção foi concluída	Contrato 70/2019	120	22/07/2019	R\$ 344.908,17	100,00%
13	2019	REFORMA DO BARRAÇÃO ECOPONTO E AMPLIAÇÃO DO BARRACÃO DA RECICLAGEM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2019	120	22/07/2019	R\$ 344.908,17	100,00%

Nº13/2019
Data Inicial: 22/07/2019

REFORMA DO BARRAÇÃO ECOPONTO E AMPLIAÇÃO DO BARRAÇÃO DA RECICLAGEM

R\$ 344.908,17

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

99871

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10525	2019	22/07/2019	12433
16987	2019	07/11/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2084	503317	22/07/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.0*.9**-31	RRT (CAU)	83**1*1	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**1*0**46	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	17**1*4**31**	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31485	R\$ 455.472,47	26/11/2018	
Contrato	70	2019	76.995.448/0001-54	31486	R\$ 344.908,17	29/04/2019	100,00%
Aditivo	4	2019	76.995.448/0001-54	31556	R\$ 79.766,23	06/12/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31491	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	14,03%
31508	Medição	2	Jurisdicionado	20/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	42,80%
31538	Paralisação	3	Jurisdicionado	24/10/2019			
31546	Medição	4	Jurisdicionado	27/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	58,97%

31555	Medição	5	Jurisdicionado	12/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	89,89%
31557	Medição	6	Jurisdicionado	12/12/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2019	95,03%
31577	Medição	7	Jurisdicionado	27/01/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2019	100,00%
31578	Medição	8	Jurisdicionado	30/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 70/2019	100,00%
31598	Conclusão	9	Jurisdicionado	24/02/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900009726971					