

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2019	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA Esta intervenção foi concluída	Contrato 210/2019	90	11/12/2019	R\$ 128.332,83	100,00%
16	2019	CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2020	90	11/12/2019	R\$ 128.332,83	100,00%

Nº16/2019
Data Inicial: 11/12/2019

CONSTRUÇÃO DA BIBLIOTECA NA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PRIMAVERA

R\$ 128.332,83

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

77280

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
19016	2019	11/12/2019	12433
19018	2019	11/12/2019	12433
3083	2020	01/04/2020	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	503317	11/12/2019
12433	1078	503317	11/12/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.33.0**-81	ART (CREA)	17**2*0**92**	Fiscalização	Sim
CPF	04*.00.9**-31	RRT (CAU)	89**2*0	Execução de Obra	Sim
CPF	08*.33.5**-16	ART (CREA)	20**3*6**75	Orçamento	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31562	R\$ 167.593,71	12/07/2019	
Contrato	210	2019	76.995.448/0001-54	31563	R\$ 128.332,83	08/10/2019	100,00%
Aditivo	2	2020	76.995.448/0001-54	31607	R\$ 11.433,85	21/02/2020	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31569	Medição	1	Jurisdicionado	01/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2019	12,93%
31580	Paralisação	2	Jurisdicionado	29/01/2020			
31596	Medição	3	Jurisdicionado	27/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2019	70,61%

31605	Medição	4	Jurisdicionado	12/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2019	82,22%
31606	Medição	5	Jurisdicionado	24/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 210/2019	100,00%
31608	Medição	6	Jurisdicionado	24/03/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2020	100,00%
31635	Conclusão	7	Jurisdicionado	27/04/2020			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900025398079					