

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                                                                                                | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total    | % Medição |
|-------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------|--------------|----------------|-----------|
| 12          | 2019 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 57 PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato 82/2019 | 180   | 05/07/2019   | R\$ 721.364,76 | 100,00%   |

Nº12/2019  
Data Inicial: 05/07/2019

## **FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 57 PONTOS DE ÔNIBUS NO MUNICÍPIO DE PATO BRANCO**

**R\$ 721.364,76**

## Intervenção X Bem

### Bem Patrimonial

107840; 107841; 107842; 107843; 107844; 107845; 107846; 107847; 107848; 107849; 107850; 107851; 107852; 107853; 107854; 107855; 107856; 107857; 107858; 107859; 107860; 107861; 107862; 107863; 107864; 107865; 107866; 107867; 107868; 107869; 107870; 107871; 107872; 107873; 107874; 107875; 107876; 107877; 107878; 107879; 107880; 107881; 107882; 107883; 107884; 107885; 107886; 107887; 107888; 107889; 107890; 107891; 107892; 107893; 107894; 107895; 107896

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 9739          | 2019 | 05/07/2019 | 12433  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12433           | 2382           | 503317                            | 05/07/2019 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Órgão Classe) | Doc. (Órgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 01*.1*.9**-56              | ART (CREA)               | 17**1*4**49**       | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 05*.4*.0**-60              | ART (CREA)               | 20**0*2**42         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 05*.4*.0**-60              | ART (CREA)               | 20**0*2**42         | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 31483      | R\$ 1.030.524,63 | 24/01/2019 |           |
| Contrato | 82               | 2019 | 76.995.448/0001-54 | 31484      | R\$ 721.364,76   | 13/05/2019 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo        | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|------------------|-----------|
| 31501      | Paralisação | 1      | Jurisditionado | 12/08/2019 |                              |                  |           |
| 31529      | Medição     | 2      | Jurisditionado | 21/10/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 82/2019 | 61,18%    |
| 31549      | Paralisação | 3      | Jurisditionado | 15/11/2019 |                              |                  |           |
| 31573      | Medição     | 4      | Jurisditionado | 14/01/2020 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 82/2019 | 100,00%   |
| 31597      | Conclusão   | 5      | Jurisditionado | 03/02/2020 |                              |                  |           |

## Matrículas de Obras

| Número CEI   | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 900015048378 |            |            |                 |                  |                      |