

INTERVENÇÕES

Nº14/2019
Data Inicial: 25/07/2019

**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NAS RUAS TAPIR,
VINICIUS CADORIN E NO ACESSO A CIDADE
INDUSTRIAL**

R\$ 591.257,15

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

107989; 69524; 69599

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9493	2019	01/07/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	01/07/2019

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.5*.5*-45	ART (CREA)	17**1*3**51**	Execução de Obra	Sim
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	20**1*3**14	Orçamento	Sim
CPF	00*.3*.0**-81	ART (CREA)	20**1*3**14	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31487	R\$ 720.834,15	18/02/2019	
Contrato	90	2019	76.995.448/0001-54	31488	R\$ 591.257,15	11/06/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31493	Medição	1	Jurisdicionado	02/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2019	23,15%
31512	Paralisação	2	Jurisdicionado	16/09/2019			
31526	Medição	3	Jurisdicionado	01/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2019	96,70%
31527	Medição	4	Jurisdicionado	22/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2019	97,42%
31543	Medição	5	Jurisdicionado	06/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 90/2019	100,00%
31559	Conclusão	6	Jurisdicionado	20/12/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900015626279					