

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
27	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 33.994,50 M² Esta intervenção foi concluída	Contrato 190/2020	60	16/12/2020	R\$ 3.172.925,60	100,00%
27	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 33.994,50 M² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2021	60	16/12/2020	R\$ 3.172.925,60	100,00%
27	2020	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 33.994,50 M² Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2021	60	16/12/2020	R\$ 3.172.925,60	100,00%

Nº27/2020
Data Inicial: 16/12/2020

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS
URBANAS COM ÁREA DE 33.994,50 M²**

R\$ 3.172.925,60

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69398; 69448; 69507; 69648; 69693; 69800; 69808; 69820; 69889; 69936; 69958; 70022; 70034; 77920; 77969; 78151; 78158; 83446

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
18120	2020	15/12/2020	12433
19162	2020	31/12/2020	12433
12853	2021	19/08/2021	12433
15848	2021	27/09/2021	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	503317	15/12/2020

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	00*.33.0**-81	ART (CREA)	17**2*4**42**	Orçamento	Sim
CPF	05*.99.7**-67	ART (CREA)	17**2*0**36**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	17**2*5**20**	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				31790	R\$ 3.183.355,28	16/09/2020	
Contrato	190	2020	76.995.448/0001-54	31791	R\$ 3.172.925,60	07/12/2020	100,00%
Aditivo	4	2021	76.995.448/0001-54	31985	R\$ 87.965,62	13/08/2021	100,00%
Aditivo	5	2021	76.995.448/0001-54	32006	R\$ 29.807,34	14/09/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
31796	Medição	1	Jurisdicionado	18/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 190/2020	22,07%
31842	Paralisação	2	Jurisdicionado	25/01/2021			

31870	Medição	3	Jurisdicionado	05/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 190/2020	67,38%
31897	Medição	4	Jurisdicionado	30/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 190/2020	89,42%
31917	Paralisação	5	Jurisdicionado	11/05/2021			
31991	Medição	6	Jurisdicionado	24/09/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2021	100,00%
31999	Paralisação	7	Jurisdicionado	25/10/2021			
32005	Medição	8	Jurisdicionado	26/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 190/2020	100,00%
32007	Medição	9	Jurisdicionado	26/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2021	100,00%
32111	Conclusão	10	Jurisdicionado	20/12/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
900052715272					

Nº27/2020
Data Inicial: 16/12/2020

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE VIAS URBANAS COM ÁREA DE 33.994,50 M²

Documentos

R\$ 3.172.925,60



















