

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2015	RESERVATÓRIO DE CHEIAS E CANALIZAÇÃO DO RIO LIGEIRO Esta intervenção está paralisada	Contrato 111/2015	300	30/12/2015	R\$ 6.349.980,79	22,24%
16	2015	RESERVATÓRIO DE CHEIAS E CANALIZAÇÃO DO RIO LIGEIRO Esta intervenção está paralisada	Aditivo 4/2019	300	30/12/2015	R\$ 6.349.980,79	100,00%

Nº16/2015
Data Inicial: 30/12/2015

RESERVATÓRIO DE CHEIAS E CANALIZAÇÃO DO RIO LIGEIRO

R\$ 6.349.980,79

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

106409; 99947

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16574	2015	30/12/2015	12433
529	2019	01/02/2019	12433
3176	2019	01/03/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1036	411114	30/12/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*9**55	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*7**02	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	20**0*2**70	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30580	R\$ 6.360.441,03	11/08/2015	
Contrato	111	2015	76.995.448/0001-54	30581	R\$ 6.349.980,79	18/09/2015	22,24%
Aditivo	4	2019	76.995.448/0001-54	31363	R\$ 282.772,43	25/02/2019	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30621	Paralisação	1	Jurisdicionado	29/01/2016			
30684	Medição	2	Jurisdicionado	02/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2015	5,34%
30685	Medição	3	Jurisdicionado	31/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2015	21,94%
30738	Paralisação	4	Jurisdicionado	28/06/2016			

30738	Paralisação	5	Jurisdicionado	27/01/2017			
30738	Paralisação	6	Jurisdicionado	28/08/2017			
30738	Paralisação	7	Jurisdicionado	28/03/2018			
30738	Paralisação	8	Jurisdicionado	29/10/2018			
31281	Medição	9	Jurisdicionado	21/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 111/2015	22,24%
31321	Paralisação	10	Jurisdicionado	10/12/2018			
31432	Medição	11	Jurisdicionado	15/05/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2019	100,00%
31455	Paralisação	12	Jurisdicionado	05/06/2019			
31478	Paralisação	13	Jurisdicionado	22/07/2019			
31604	Paralisação	14	Jurisdicionado	21/02/2020			
31750	Paralisação	15	Jurisdicionado	21/09/2020			
31901	Paralisação	16	Jurisdicionado	06/04/2021			
32102	Paralisação	17	Jurisdicionado	01/11/2021			
32219	Paralisação	18	Jurisdicionado	03/06/2022			
32390	Paralisação	19	Jurisdicionado	20/01/2023			
32649	Paralisação	20	Jurisdicionado	21/08/2023			
32924	Paralisação	21	Jurisdicionado	27/03/2024			
33167	Paralisação	22	Jurisdicionado	21/10/2024			
33314	Paralisação	23	Jurisdicionado	29/05/2025			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512348744071					