

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
12	2015	REFORMA COBERTURA TEATRO NAURA RIGON <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 106/2015	30	14/09/2015	R\$ 51.955,49	100,00%

Nº12/2015  
Data Inicial: 14/09/2015

# REFORMA COBERTURA TEATRO NAURA RIGON

R\$ 51.955,49

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

45445

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
11309	2015	14/09/2015	12433
11308	2015	14/09/2015	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1047	411114	14/09/2015

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*0**36	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*0**36	Fiscalização	Sim
CPF	61*.3*.2**-68	RRT (CAU)	39**2*0	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30510	R\$ 54.390,90	16/07/2015	
Contrato	106	2015	76.995.448/0001-54	30511	R\$ 51.955,49	25/08/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30534	Medição	1	Jurisdicionado	19/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 106/2015	100,00%
30577	Conclusão	2	Jurisdicionado	16/11/2015			