

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
15	2015	CANAL DE DRENAGEM NO Córrego Fundo Esta intervenção foi concluída	Contrato 138/2015	180	30/12/2015	R\$ 1.335.626,78	100,00%
15	2015	CANAL DE DRENAGEM NO Córrego Fundo Esta intervenção foi concluída	Contrato 153/2020	180	30/12/2015	R\$ 1.335.626,78	100,00%
15	2015	CANAL DE DRENAGEM NO Córrego Fundo Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2021	180	30/12/2015	R\$ 1.335.626,78	100,00%

Nº15/2015
Data Inicial: 30/12/2015

CANAL DE DRENAGEM NO CÓRREGO FUNDO

R\$ 1.335.626,78

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

99946

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16575	2015	30/12/2015	12433
12927	2016	01/11/2016	12433
15443	2016	01/01/2017	12433
5178	2017	01/06/2017	12433
5179	2017	01/06/2017	12433
17743	2019	25/11/2019	12433
18942	2020	22/12/2020	12433
19160	2020	30/12/2020	12433
19161	2020	31/12/2020	12433
1443	2021	03/02/2021	12433
3042	2021	10/03/2021	12433
7616	2021	25/05/2021	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1036	411114	30/12/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*9**28	Orçamento	Não
CPF	02*.3*.6**-07	ART (CREA)	17**2*5**73**	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	17**2*0**75**	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	17**2*5**25**	Fiscalização	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*7**78	Fiscalização	Não
CPF	60*.8*.3**-68	ART (CREA)	17**2*1**29**	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	20**5*8**36	Execução de Obra	Não

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30578	R\$ 1.342.228,26	28/09/2015	
Base				31792	R\$ 743.103,97	31/01/2020	
Contrato	138	2015	76.995.448/0001-54	30579	R\$ 1.335.626,78	10/11/2015	100,00%
Contrato	153	2020	76.995.448/0001-54	31793	R\$ 689.469,44	15/10/2020	100,00%
Aditivo	1	2021	76.995.448/0001-54	31861	R\$ 134.617,49	27/01/2021	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30620	Paralisação	1	Jurisdicionado	29/01/2016			
30717	Medição	2	Jurisdicionado	13/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2015	19,00%
30771	Paralisação	3	Jurisdicionado	25/07/2016			
30886	Medição	4	Jurisdicionado	20/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2015	60,96%
30910	Paralisação	5	Jurisdicionado	25/01/2017			
30954	Medição	6	Jurisdicionado	24/04/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2015	87,31%
30968	Paralisação	7	Jurisdicionado	26/05/2017			
30968	Paralisação	8	Jurisdicionado	22/12/2017			
30968	Paralisação	9	Jurisdicionado	23/07/2018			
30968	Paralisação	10	Jurisdicionado	25/02/2019			
30968	Paralisação	11	Jurisdicionado	25/09/2019			
31545	Medição	12	Jurisdicionado	21/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 138/2015	100,00%
31561	Paralisação	13	Jurisdicionado	20/12/2019			
31705	Paralisação	14	Jurisdicionado	30/07/2020			
31830	Medição	15	Jurisdicionado	22/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2020	27,33%
31838	Paralisação	16	Jurisdicionado	22/01/2021			
31860	Medição	17	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2020	69,07%
31862	Medição	18	Jurisdicionado	26/02/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	88,89%
31885	Paralisação	19	Jurisdicionado	26/03/2021			
31908	Medição	20	Jurisdicionado	07/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 153/2020	100,00%
31909	Medição	21	Jurisdicionado	07/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2021	100,00%
31931	Conclusão	22	Jurisdicionado	01/06/2021			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

512357535278