

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2015	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - PARTE 2 Esta intervenção foi concluída	Contrato 32/2015	360	17/07/2015	R\$ 1.115.738,66	100,00%
9	2015	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - PARTE 2 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2015	360	17/07/2015	R\$ 1.115.738,66	100,00%

Nº9/2015
Data Inicial: 17/07/2015

PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS POLIÉDRICAS - PARTE 2

R\$ 1.115.738,66

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70399; 70594

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8479	2015	17/07/2015	12433
8481	2015	17/07/2015	12433
8497	2015	20/07/2015	12433
8499	2015	20/07/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1033	411114	17/07/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*3**95	Orçamento	Sim
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*3**95	Fiscalização	Sim
CPF	72*.0*.7**-87	ART (CREA)	20**2*2**67	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30473	R\$ 1.116.830,72	12/12/2014	
Contrato	32	2015	76.995.448/0001-54	30474	R\$ 1.115.738,66	04/02/2015	100,00%
Aditivo	1	2015	76.995.448/0001-54	30630	R\$ 50.810,37	01/03/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30486	Medição	1	Jurisdicionado	23/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	7,18%
30498	Medição	2	Jurisdicionado	24/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	26,99%

30530	Medição	3	Jurisdicionado	02/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	29,79%
30564	Medição	4	Jurisdicionado	09/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	34,44%
30592	Medição	5	Jurisdicionado	17/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	40,11%
30615	Paralisação	6	Jurisdicionado	25/01/2016			
30631	Medição	7	Jurisdicionado	01/03/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2015	100,00%
30629	Medição	8	Jurisdicionado	28/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	41,90%
30678	Medição	9	Jurisdicionado	28/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	41,90%
30703	Paralisação	10	Jurisdicionado	20/05/2016			
30869	Medição	11	Jurisdicionado	24/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	46,50%
30887	Medição	12	Jurisdicionado	20/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	50,98%
30908	Paralisação	13	Jurisdicionado	09/01/2017			
30914	Medição	14	Jurisdicionado	01/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	55,93%
30940	Medição	15	Jurisdicionado	30/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	66,88%
30961	Paralisação	16	Jurisdicionado	28/04/2017			
30977	Medição	17	Jurisdicionado	22/06/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	70,39%
30993	Medição	18	Jurisdicionado	03/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	78,59%
31011	Medição	19	Jurisdicionado	22/08/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	86,88%
31036	Paralisação	20	Jurisdicionado	22/09/2017			
31041	Medição	21	Jurisdicionado	05/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 32/2015	100,00%
31069	Conclusão	22	Jurisdicionado	13/11/2017			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512317277874					