

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
7	2015	GINÁSIO DE ESPORTES EM SÃO ROQUE DO CHOPIM Esta intervenção foi concluída	Contrato 65/2015	240	05/05/2015	R\$ 726.947,39	100,00%
7	2015	GINÁSIO DE ESPORTES EM SÃO ROQUE DO CHOPIM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2016	240	05/05/2015	R\$ 726.947,39	100,00%

Nº7/2015
Data Inicial: 05/05/2015

GINÁSIO DE ESPORTES EM SÃO ROQUE DO CHOPIM

R\$ 726.947,39

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

97932

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5134	2015	05/05/2015	12433
5135	2015	05/05/2015	12433
6277	2016	01/06/2016	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1050	411114	05/05/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	06**8*0**46	ART (CREA)	20**2*5**49	Orçamento	Sim
CPF	45*.*9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*6**83	Fiscalização	Sim
CPF	91*.*7*.4**-68	ART (CREA)	20**2*5**70	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30447	R\$ 766.186,94	07/03/2014	
Contrato	65	2015	76.995.448/0001-54	30448	R\$ 726.947,39	30/04/2015	100,00%
Aditivo	3	2016	76.995.448/0001-54	30830	R\$ 41.322,80	01/09/2016	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30467	Medição	1	Jurisdicionado	15/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	2,22%
30493	Medição	2	Jurisdicionado	12/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	12,80%
30516	Medição	3	Jurisdicionado	21/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	23,09%

30552	Paralisação	4	Jurisdicionado	30/10/2015			
30604	Medição	5	Jurisdicionado	07/01/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	50,86%
30623	Paralisação	6	Jurisdicionado	26/02/2016			
30670	Medição	7	Jurisdicionado	18/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	58,23%
30694	Medição	8	Jurisdicionado	16/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	58,23%
30716	Medição	9	Jurisdicionado	08/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	75,04%
30768	Medição	10	Jurisdicionado	25/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	75,04%
30806	Medição	11	Jurisdicionado	25/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	75,04%
30831	Medição	12	Jurisdicionado	23/09/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 3/2016	100,00%
30829	Medição	13	Jurisdicionado	29/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 65/2015	100,00%
30863	Conclusão	14	Jurisdicionado	31/10/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512310001079					