

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2015	EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA Esta intervenção foi concluída	Contrato 99/2015	30	01/09/2015	R\$ 34.189,72	100,00%

Nº11/2015
Data Inicial: 01/09/2015

EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA URBANA

R\$ 34.189,72

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69687; 69959; 70035; 70061; 70062; 70071; 77937; 78127

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
10735	2015	01/09/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2023	411114	01/09/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.4**-86	ART (CREA)	20**4*4**64	Execução de Obra	Sim
CPF	24*.3*.2**-34	ART (CREA)	20**1*2**10	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**5*0**80	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30512	R\$ 34.189,72	10/07/2015	
Contrato	99	2015	76.995.448/0001-54	30513	R\$ 34.189,72	06/08/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30553	Paralisação	1	Jurisdicionado	30/10/2015			
30553	Paralisação	2	Jurisdicionado	02/05/2016			
30729	Medição	3	Jurisdicionado	21/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 99/2015	100,00%
30772	Conclusão	4	Jurisdicionado	29/07/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512336921676					