

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2014	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA RUA TOCANTINS 3.097.083,35 Esta intervenção foi concluída	Contrato 2/2014	210	20/03/2014	R\$ 3.097.083,35	100,00%
2	2014	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA RUA TOCANTINS 3.097.083,35 Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2014	210	20/03/2014	R\$ 3.097.083,35	100,00%

Nº2/2014
Data Inicial: 20/03/2014

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ DA
RUA TOCANTINS 3.097.083,35**

R\$ 3.097.083,35

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69943

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3437	2014	21/03/2014	12433
3438	2014	31/03/2014	12433
3603	2014	25/03/2014	12433
3604	2014	25/03/2014	12433
9485	2014	24/07/2014	12433
16335	2014	26/11/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	411114	21/03/2014
12433	1077	411114	21/03/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**1*1**06	Orçamento	Sim
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**1*8**88	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	20**0*9**92	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30187	R\$ 3.099.707,00	31/10/2013	
Contrato				1	R\$ 3.097.083,35	07/01/2014	
Contrato	2	2014	76.995.448/0001-54	30188	R\$ 3.097.083,35	07/03/2014	100,00%
Aditivo	1	2014	76.995.448/0001-54	30287	R\$ 201.565,07	01/09/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
------------	------	--------	--------	------	-----------------	------------------	-----------

30196	Medição	1	Jurisdicionado	02/04/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2014	12,26%
30204	Medição	2	Jurisdicionado	05/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2014	32,93%
30212	Medição	3	Jurisdicionado	05/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2014	53,94%
30243	Medição	4	Jurisdicionado	24/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2014	83,84%
30278	Medição	5	Jurisdicionado	10/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2014	97,00%
30308	Medição	6	Jurisdicionado	19/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2/2014	100,00%
30348	Medição	7	Jurisdicionado	05/12/2014	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2014	100,00%
30352	Conclusão	8	Jurisdicionado	11/12/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512232413577					