

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2013	Pavimentação sobre Pedras Poliédricas, com área de 12.206,64m <sup>2</sup> <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2491/2013	90	07/08/2013	R\$ 551.913,92	100,00%

Nº6/2013  
Data Inicial: 07/08/2013

**Pavimentação sobre Pedras Poliédricas, com  
área de 12.206,64m<sup>2</sup>**

**R\$ 551.913,92**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69590; 78155; 83446

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9613	2013	06/08/2013	12433
9615	2013	06/08/2013	12433
9697	2013	07/08/2013	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	9	07/08/2013

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*3**12	Orçamento	Sim
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*3**64	Fiscalização	Sim
CPF	01**8*6**21	ART (CREA)	20**3*3**64	Projeto Complementar	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**3*3**81	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**3*1**86	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30087	R\$ 561.798,37	03/07/2013	
Contrato	2491	2013	76.995.448/0001-54	30094	R\$ 551.913,92	04/07/2013	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30119	Medição	1	Jurisdicionado	10/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2491/2013	35,86%
30159	Medição	2	Jurisdicionado	10/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2491/2013	56,11%

30201	Paralisação	4	Jurisdicionado	05/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2491/2013	81,15%
30239	Medição	5	Jurisdicionado	10/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2491/2013	90,01%
30259	Medição	6	Jurisdicionado	04/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2491/2013	100,00%
30264	Conclusão	7	Jurisdicionado	29/08/2014			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512213126071					