

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2013	Pavimentação Asfáltica na Rua Curitiba com área igual a 9.052,93m <sup>2</sup> <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2487/2013	60	07/08/2013	R\$ 296.757,44	100,00%

Nº5/2013  
Data Inicial: 07/08/2013

**Pavimentação Asfáltica na Rua Curitiba com  
área igual a 9.052,93m<sup>2</sup>**

**R\$ 296.757,44**

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69689

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
9493	2013	01/08/2013	12433
9494	2013	01/08/2013	12433
9512	2013	02/08/2013	12433

## Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	9	07/08/2013

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*2**64	Projeto Complementar	Sim
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*2**19	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**3*3**48	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**3*1**45	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30085	R\$ 300.332,90	01/07/2013	
Contrato	2487	2013	76.995.448/0001-54	30092	R\$ 296.757,44	02/07/2013	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30120	Medição	1	Jurisdicionado	10/09/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2487/2013	50,35%
30162	Medição	2	Jurisdicionado	12/12/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2487/2013	90,00%
30183	Paralisação	3	Jurisdicionado	21/03/2014			

30217	Medição	4	Jurisdicionado	25/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2487/2013	100,00%
30234	Conclusão	5	Jurisdicionado	01/07/2014			

## Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512213125176					