

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2015	ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Contrato 187/2014	270	01/04/2015	R\$ 3.498.529,86	100,00%
3	2015	ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2016	270	01/04/2015	R\$ 3.498.529,86	100,00%
3	2015	ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2016	270	01/04/2015	R\$ 3.498.529,86	100,00%
3	2015	ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 7/2017	270	01/04/2015	R\$ 3.498.529,86	100,00%
3	2015	ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 9/2018	270	01/04/2015	R\$ 3.498.529,86	100,00%
3	2015	ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 11/2019	270	01/04/2015	R\$ 3.498.529,86	100,00%
3	2015	ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 17/2021	270	01/04/2015	R\$ 3.498.529,86	100,00%
3	2015	ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM Esta intervenção foi concluída	Aditivo 21/2022	270	01/04/2015	R\$ 3.498.529,86	100,00%

Nº3/2015
Data Inicial: 01/04/2015

ESCOLA DO BAIRRO PARQUE DO SOM

R\$ 3.498.529,86

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

98136

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2665	2015	01/04/2015	12433
1419	2016	01/03/2016	12433
10248	2016	01/09/2016	12433
10247	2016	01/09/2016	12433
9002	2017	20/07/2017	12433
9004	2017	20/07/2017	12433
10734	2017	25/08/2017	12433
4912	2018	18/04/2018	12433
5231	2019	15/04/2019	12433
5232	2019	15/04/2019	12433
3500	2021	18/03/2021	12433
3501	2021	18/03/2021	12433
3502	2021	18/03/2021	12433
4648	2022	28/03/2022	12433
7057	2023	16/05/2023	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	01/04/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*3**49	Orçamento	Sim
CPF	05*.*9*.7**-67	ART (CREA)	20**4*3**35	Fiscalização	Sim
CPF	38*.*1*.5**-34	ART (CREA)	20**2*5**71	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.*9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*2**41	Fiscalização	Não

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30443	R\$ 3.533.673,30	29/07/2015	
Contrato	187	2014	76.995.448/0001-54	30444	R\$ 3.498.529,86	07/10/2015	100,00%
Aditivo	4	2016	76.995.448/0001-54	30799	R\$ 180.857,19	01/08/2016	100,00%
Aditivo	2	2016	76.995.448/0001-54	30801	R\$ 275.638,75	01/08/2016	100,00%
Aditivo	7	2017	76.995.448/0001-54	30991	R\$ 323.017,06	03/07/2017	100,00%
Aditivo	9	2018	76.995.448/0001-54	31155	R\$ 65.581,42	10/04/2018	100,00%
Aditivo	11	2019	76.995.448/0001-54	31518	R\$ 219.303,67	01/09/2019	100,00%
Aditivo	17	2021	76.995.448/0001-54	31877	R\$ 408.675,34	11/03/2021	100,00%
Aditivo	21	2022	76.995.448/0001-54	32154	R\$ 342.696,35	09/03/2022	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30497	Medição	1	Jurisdicionado	20/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	5,74%
30518	Medição	2	Jurisdicionado	28/09/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	12,35%
30549	Paralisação	3	Jurisdicionado	12/10/2015			
30567	Medição	4	Jurisdicionado	16/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	16,93%
30585	Medição	5	Jurisdicionado	11/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	22,87%
30619	Paralisação	6	Jurisdicionado	29/01/2016			
30800	Medição	7	Jurisdicionado	10/08/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	19,06%
30802	Medição	8	Jurisdicionado	11/08/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	18,18%
30839	Paralisação	9	Jurisdicionado	12/09/2016			
30865	Medição	10	Jurisdicionado	16/11/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	48,40%
30885	Medição	11	Jurisdicionado	13/12/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2016	79,62%
30902	Medição	12	Jurisdicionado	23/01/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2016	79,62%
30915	Medição	13	Jurisdicionado	06/02/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2016	96,23%
30938	Medição	14	Jurisdicionado	23/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	23,22%
30946	Medição	15	Jurisdicionado	23/03/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	21,23%
30960	Paralisação	16	Jurisdicionado	28/04/2017			
30989	Medição	17	Jurisdicionado	24/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	26,25%
30990	Medição	18	Jurisdicionado	24/07/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	22,63%

30992	Medição	19	Jurisdicionado	25/07/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	8,62%
31019	Paralisação	20	Jurisdicionado	28/08/2017			
31047	Medição	21	Jurisdicionado	30/10/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	32,30%
31065	Medição	22	Jurisdicionado	27/11/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	28,19%
31066	Medição	23	Jurisdicionado	27/11/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	15,18%
31095	Paralisação	24	Jurisdicionado	21/12/2017			
31156	Medição	25	Jurisdicionado	27/04/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	88,01%
31175	Paralisação	26	Jurisdicionado	28/05/2018			
31180	Medição	27	Jurisdicionado	06/06/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	33,10%
31181	Medição	28	Jurisdicionado	06/06/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	20,98%
31225	Paralisação	29	Jurisdicionado	26/07/2018			
31239	Medição	30	Jurisdicionado	24/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	36,34%
31261	Paralisação	31	Jurisdicionado	24/09/2018			
31285	Medição	32	Jurisdicionado	26/11/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	35,95%
31286	Medição	33	Jurisdicionado	26/11/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	24,35%
31287	Medição	34	Jurisdicionado	26/11/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	96,54%
31308	Medição	35	Jurisdicionado	06/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	38,36%
31309	Medição	36	Jurisdicionado	26/12/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	41,40%
31310	Medição	37	Jurisdicionado	26/12/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	30,77%
31311	Medição	38	Jurisdicionado	28/12/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	44,42%
31347	Paralisação	39	Jurisdicionado	29/01/2019			
31376	Medição	40	Jurisdicionado	18/03/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	45,43%
31377	Medição	41	Jurisdicionado	18/03/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	35,54%
31413	Medição	42	Jurisdicionado	26/04/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	46,90%
31436	Medição	43	Jurisdicionado	24/05/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	49,73%
31451	Medição	44	Jurisdicionado	19/06/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	51,34%
31489	Medição	45	Jurisdicionado	19/07/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	51,90%
31496	Medição	46	Jurisdicionado	16/08/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	54,57%

31520	Medição	47	Jurisdicionado	01/09/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	20,76%
31514	Medição	48	Jurisdicionado	13/09/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	57,67%
31521	Medição	49	Jurisdicionado	20/09/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	31,56%
31522	Medição	50	Jurisdicionado	20/09/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	55,09%
31523	Medição	51	Jurisdicionado	20/09/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	46,93%
31540	Medição	52	Jurisdicionado	11/10/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	59,20%
31552	Medição	53	Jurisdicionado	08/11/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	60,37%
31568	Medição	54	Jurisdicionado	06/12/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	65,17%
31582	Medição	55	Jurisdicionado	06/01/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	63,05%
31583	Medição	56	Jurisdicionado	06/01/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	56,32%
31584	Medição	57	Jurisdicionado	06/01/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	43,74%
31585	Medição	58	Jurisdicionado	22/01/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	66,45%
31603	Medição	59	Jurisdicionado	19/02/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	67,64%
31613	Medição	60	Jurisdicionado	20/03/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	72,33%
31614	Medição	61	Jurisdicionado	26/03/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	70,61%
31615	Medição	62	Jurisdicionado	26/03/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	65,28%
31616	Medição	63	Jurisdicionado	26/03/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	55,24%
31637	Medição	64	Jurisdicionado	16/04/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	73,20%
31660	Medição	65	Jurisdicionado	14/05/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	73,77%
31683	Medição	66	Jurisdicionado	09/06/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	74,66%
31702	Medição	67	Jurisdicionado	09/07/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	75,33%
31728	Medição	68	Jurisdicionado	25/08/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	75,11%
31729	Medição	69	Jurisdicionado	25/08/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	70,60%
31730	Medição	70	Jurisdicionado	25/08/2020	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	62,10%
31748	Medição	71	Jurisdicionado	03/09/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	77,93%
31767	Medição	72	Jurisdicionado	28/10/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	78,38%

31783	Medição	73	Jurisdicionado	26/11/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	79,60%
31832	Medição	74	Jurisdicionado	22/12/2020	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	79,70%
31851	Medição	75	Jurisdicionado	18/01/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	78,46%
31852	Medição	76	Jurisdicionado	18/01/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	74,56%
31853	Medição	77	Jurisdicionado	18/01/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	67,20%
31854	Medição	78	Jurisdicionado	21/01/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	82,69%
31868	Medição	79	Jurisdicionado	19/02/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	85,84%
31874	Medição	80	Jurisdicionado	16/03/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	84,97%
31875	Medição	81	Jurisdicionado	16/03/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	82,25%
31876	Medição	82	Jurisdicionado	16/03/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	77,12%
31878	Medição	83	Jurisdicionado	19/03/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 17/2021	65,40%
31879	Medição	84	Jurisdicionado	26/03/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	87,92%
31902	Medição	85	Jurisdicionado	22/04/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	89,54%
31920	Medição	86	Jurisdicionado	10/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	88,91%
31921	Medição	87	Jurisdicionado	10/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	86,90%
31922	Medição	88	Jurisdicionado	10/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	83,11%
31923	Medição	89	Jurisdicionado	10/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 17/2021	74,44%
31924	Medição	90	Jurisdicionado	21/05/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	93,12%
31925	Medição	91	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	92,70%
31926	Medição	92	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	91,38%
31927	Medição	93	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	88,89%
31928	Medição	94	Jurisdicionado	31/05/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 17/2021	83,18%
31939	Medição	95	Jurisdicionado	17/06/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	94,20%
31951	Medição	96	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	93,85%
31952	Medição	97	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	92,74%
31953	Medição	98	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	90,64%

31954	Medição	99	Jurisdicionado	05/07/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 17/2021	85,83%
31955	Medição	100	Jurisdicionado	14/07/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	94,42%
31965	Medição	101	Jurisdicionado	12/08/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	96,84%
31966	Medição	102	Jurisdicionado	26/08/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	98,01%
31967	Medição	103	Jurisdicionado	26/08/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	97,65%
31968	Medição	104	Jurisdicionado	26/08/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	96,97%
31969	Medição	105	Jurisdicionado	26/08/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 17/2021	95,39%
31990	Medição	106	Jurisdicionado	10/09/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	98,55%
32002	Medição	107	Jurisdicionado	22/10/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	99,25%
32011	Medição	108	Jurisdicionado	17/11/2021	Execução Indireta - Contrato	Contrato 187/2014	100,00%
32012	Medição	109	Jurisdicionado	18/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2016	100,00%
32013	Medição	110	Jurisdicionado	18/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 7/2017	100,00%
32100	Medição	111	Jurisdicionado	18/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 11/2019	100,00%
32101	Medição	112	Jurisdicionado	18/11/2021	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 17/2021	100,00%
32112	Paralisação	113	Jurisdicionado	20/12/2021			
32155	Medição	114	Jurisdicionado	25/03/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 21/2022	100,00%
32171	Medição	115	Jurisdicionado	27/04/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	100,00%
32193	Medição	116	Jurisdicionado	16/05/2022	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2016	100,00%
32213	Conclusão	117	Jurisdicionado	28/06/2022			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512308754875					