

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2015	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - BAIRRO AEROPORTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 59/2015	30	05/05/2015	R\$ 198.711,95	100,00%

Nº6/2015
Data Inicial: 05/05/2015

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ - BAIRRO AEROPORTO

R\$ 198.711,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69952; 69963; 70005

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
5127	2015	05/05/2015	12433
5129	2015	05/05/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	411114	05/05/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*1**00	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*4**90	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*3**80	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30445	R\$ 198.888,70	04/02/2015	
Contrato	59	2015	76.995.448/0001-54	30446	R\$ 198.711,95	23/04/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30465	Medição	1	Jurisdicionado	12/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 59/2015	100,00%
30488	Conclusão	2	Jurisdicionado	07/07/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

512307478874