

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
2	2015	ESCOLA DO BAIRRO SÃO JOÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 188/2014	270	01/04/2015	R\$ 3.526.776,94	100,00%
2	2015	ESCOLA DO BAIRRO SÃO JOÃO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2017	270	01/04/2015	R\$ 3.526.776,94	0,00%
2	2015	ESCOLA DO BAIRRO SÃO JOÃO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2017	270	01/04/2015	R\$ 3.526.776,94	0,00%
2	2015	ESCOLA DO BAIRRO SÃO JOÃO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 6/2017	270	01/04/2015	R\$ 3.526.776,94	0,00%
2	2015	ESCOLA DO BAIRRO SÃO JOÃO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 9/2018	270	01/04/2015	R\$ 3.526.776,94	100,00%

Nº2/2015
Data Inicial: 01/04/2015

ESCOLA DO BAIRRO SÃO JOÃO

R\$ 3.526.776,94

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

98137

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2668	2015	01/04/2015	12433
2583	2017	01/04/2017	12433
7310	2017	01/07/2017	12433
7311	2017	01/07/2017	12433
9887	2017	31/07/2017	12433
9888	2017	31/07/2017	12433
10585	2017	17/08/2017	12433
6320	2018	17/05/2018	12433
9649	2018	02/07/2018	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	01/04/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*3**49	Orçamento	Sim
CPF	02*.8*.9**-90	ART (CREA)	20**4*6**05	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*2**19	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30441	R\$ 3.533.881,95	29/07/2014	
Contrato	188	2014	76.995.448/0001-54	30442	R\$ 3.526.776,94	07/10/2014	100,00%
Aditivo	4	2017	76.995.448/0001-54	30950	R\$ 294.796,23	01/04/2017	0,00%
Aditivo	5	2017	76.995.448/0001-54	31003	R\$ 293.573,39	01/08/2017	0,00%
Aditivo	6	2017	76.995.448/0001-54	31005	R\$ 302.794,71	01/08/2017	0,00%
Aditivo	9	2018	76.995.448/0001-54	31213	R\$ 58.907,56	01/07/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30525	Paralisação	1	Jurisdicionado	01/09/2015			
30591	Medição	2	Jurisdicionado	15/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	10,36%
30616	Paralisação	3	Jurisdicionado	28/01/2016			
30632	Medição	4	Jurisdicionado	11/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	19,06%
30669	Medição	5	Jurisdicionado	15/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	19,06%
30692	Medição	6	Jurisdicionado	16/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	19,06%
30723	Medição	7	Jurisdicionado	16/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	19,06%
30761	Medição	8	Jurisdicionado	18/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	19,06%
30797	Medição	9	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	19,06%
30817	Medição	10	Jurisdicionado	08/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	28,05%
30854	Medição	11	Jurisdicionado	27/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	28,05%
30877	Medição	12	Jurisdicionado	29/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	28,05%
30893	Medição	13	Jurisdicionado	30/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	33,06%
30904	Medição	14	Jurisdicionado	26/01/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	33,06%
30923	Medição	15	Jurisdicionado	27/02/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	33,06%
30942	Medição	16	Jurisdicionado	27/03/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	33,06%
30951	Medição	17	Jurisdicionado	10/04/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	33,06%
30970	Paralisação	18	Jurisdicionado	31/05/2017			
30994	Medição	19	Jurisdicionado	25/07/2017	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	60,11%
30995	Medição	20	Jurisdicionado	25/07/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	59,95%
31004	Medição	21	Jurisdicionado	02/08/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	44,34%
31006	Medição	22	Jurisdicionado	04/08/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	85,99%
31037	Paralisação	23	Jurisdicionado	25/09/2017			
31037	Paralisação	24	Jurisdicionado	27/04/2018			
31212	Medição	25	Jurisdicionado	18/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	100,00%

31214	Medição	26	Jurisdicionado	18/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	76,94%
31240	Medição	27	Jurisdicionado	24/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	90,17%
31241	Medição	28	Jurisdicionado	24/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	90,16%
31242	Medição	29	Jurisdicionado	24/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	86,34%
31258	Medição	30	Jurisdicionado	24/09/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	90,17%
31272	Medição	31	Jurisdicionado	24/10/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	90,17%
31282	Medição	32	Jurisdicionado	22/11/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	98,19%
31314	Medição	33	Jurisdicionado	28/12/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	100,00%
31337	Medição	34	Jurisdicionado	21/01/2019	Execução Indireta - Contrato	Contrato 188/2014	100,00%
31338	Medição	35	Jurisdicionado	21/01/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	100,00%
31339	Medição	36	Jurisdicionado	21/01/2019	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 9/2018	100,00%
31367	Conclusão	37	Jurisdicionado	25/02/2019			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512281693873					