

# INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano  | Obra                                                                    | Contrato/Aditivo     | Prazo | Data Inicial | Valor Total      | % Medição |
|-------------|------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 1           | 2015 | ESCOLA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Contrato<br>189/2014 | 270   | 06/03/2015   | R\$ 1.016.528,19 | 100,00%   |
| 1           | 2015 | ESCOLA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>3/2016    | 270   | 06/03/2015   | R\$ 1.016.528,19 | 0,00%     |
| 1           | 2015 | ESCOLA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>7/2017    | 270   | 06/03/2015   | R\$ 1.016.528,19 | 0,00%     |
| 1           | 2015 | ESCOLA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>12/2018   | 270   | 06/03/2015   | R\$ 1.016.528,19 | 0,00%     |
| 1           | 2015 | ESCOLA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO<br><b>Esta intervenção foi concluída</b> | Aditivo<br>14/2019   | 270   | 06/03/2015   | R\$ 1.016.528,19 | 100,00%   |

Nº1/2015  
Data Inicial: 06/03/2015

## ESCOLA DO BAIRRO SÃO FRANCISCO

R\$ 1.016.528,19

## Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

97931

## Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano  | Data       | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 2670          | 2015 | 06/03/2015 | 12433  |
| 5910          | 2016 | 01/06/2016 | 12433  |
| 6856          | 2016 | 01/06/2016 | 12433  |
| 15812         | 2017 | 27/11/2017 | 12433  |
| 13912         | 2018 | 09/10/2018 | 12433  |
| 13913         | 2018 | 09/10/2018 | 12433  |
| 3049          | 2019 | 28/02/2019 | 12433  |

## Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data       |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12433           | 1041           | 411114                            | 06/03/2015 |

## Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF                             | 01*.8*.9**-21              | ART (CREA)               | 20**2*3**49         | Orçamento                | Sim                  |
| CPF                             | 02*.6*.3**-00              | ART (CREA)               | 20**0*2**81         | Execução de Obra         | Sim                  |
| CPF                             | 45*.9*.9**-53              | ART (CREA)               | 20**1*6**43         | Fiscalização             | Sim                  |

## Planilhas de Orçamento

| Tipo     | Contrato/Aditivo | Ano  | CNPJ               | Lei ou Ato | Valor            | Data       | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base     |                  |      |                    | 30396      | R\$ 1.021.591,99 | 29/07/2014 |           |
| Contrato | 189              | 2014 | 76.995.448/0001-54 | 30397      | R\$ 1.016.528,19 | 07/10/2014 | 100,00%   |
| Aditivo  | 3                | 2016 | 76.995.448/0001-54 | 30690      | R\$ 66.576,58    | 02/05/2016 | 0,00%     |
| Aditivo  | 7                | 2017 | 76.995.448/0001-54 | 31077      | R\$ 67.979,01    | 01/11/2017 | 0,00%     |
| Aditivo  | 12               | 2018 | 76.995.448/0001-54 | 31279      | R\$ 137.919,65   | 01/11/2018 | 0,00%     |
| Aditivo  | 14               | 2019 | 76.995.448/0001-54 | 31399      | R\$ 18.024,93    | 01/03/2019 | 100,00%   |

## Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo        | Número | Origem         | Data       | Tipo de Medição              | Contrato/Aditivo  | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-------------------|-----------|
| 30452      | Medição     | 1      | Jurisdicionado | 13/05/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 6,49%     |
| 30468      | Medição     | 2      | Jurisdicionado | 16/06/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 18,55%    |
| 30485      | Medição     | 3      | Jurisdicionado | 21/07/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 21,65%    |
| 30496      | Medição     | 4      | Jurisdicionado | 20/08/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 27,90%    |
| 30551      | Paralisação | 5      | Jurisdicionado | 30/10/2015 |                              |                   |           |
| 30674      | Medição     | 6      | Jurisdicionado | 28/04/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 32,16%    |
| 30691      | Medição     | 7      | Jurisdicionado | 16/05/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 13,42%    |
| 30726      | Medição     | 8      | Jurisdicionado | 17/06/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 32,16%    |
| 30765      | Medição     | 9      | Jurisdicionado | 18/07/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 32,16%    |
| 30795      | Medição     | 10     | Jurisdicionado | 18/08/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 32,16%    |
| 30819      | Medição     | 11     | Jurisdicionado | 02/09/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 33,62%    |
| 30818      | Medição     | 12     | Jurisdicionado | 08/09/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 42,20%    |
| 30853      | Medição     | 13     | Jurisdicionado | 26/10/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 42,20%    |
| 30876      | Medição     | 14     | Jurisdicionado | 29/11/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 42,20%    |
| 30879      | Medição     | 15     | Jurisdicionado | 01/12/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 50,24%    |
| 30880      | Medição     | 16     | Jurisdicionado | 01/12/2016 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 43,88%    |
| 30909      | Paralisação | 17     | Jurisdicionado | 23/01/2017 |                              |                   |           |
| 30965      | Medição     | 18     | Jurisdicionado | 16/05/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 61,29%    |
| 30966      | Medição     | 19     | Jurisdicionado | 16/05/2017 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 50,60%    |
| 30978      | Paralisação | 20     | Jurisdicionado | 16/06/2017 |                              |                   |           |
| 31067      | Medição     | 21     | Jurisdicionado | 27/11/2017 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 60,18%    |
| 31068      | Medição     | 22     | Jurisdicionado | 27/11/2017 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 46,01%    |
| 31086      | Medição     | 23     | Jurisdicionado | 19/12/2017 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 65,31%    |
| 31113      | Paralisação | 24     | Jurisdicionado | 29/01/2018 |                              |                   |           |
| 31137      | Medição     | 25     | Jurisdicionado | 20/03/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 66,59%    |
| 31138      | Medição     | 26     | Jurisdicionado | 20/03/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 48,59%    |

|       |             |    |                |            |                              |                   |         |
|-------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|-------------------|---------|
| 31153 | Medição     | 27 | Jurisdicionado | 20/04/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 65,31%  |
| 31169 | Medição     | 28 | Jurisdicionado | 09/05/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 70,33%  |
| 31178 | Medição     | 29 | Jurisdicionado | 05/06/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 67,53%  |
| 31179 | Medição     | 30 | Jurisdicionado | 05/06/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 55,98%  |
| 31182 | Medição     | 31 | Jurisdicionado | 18/06/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 74,35%  |
| 31219 | Medição     | 32 | Jurisdicionado | 10/07/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 75,44%  |
| 31220 | Medição     | 33 | Jurisdicionado | 10/07/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 66,71%  |
| 31238 | Medição     | 34 | Jurisdicionado | 24/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 80,38%  |
| 31260 | Paralisação | 35 | Jurisdicionado | 24/09/2018 |                              |                   |         |
| 31280 | Medição     | 36 | Jurisdicionado | 07/11/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 48,81%  |
| 31276 | Medição     | 37 | Jurisdicionado | 14/11/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 89,42%  |
| 31277 | Medição     | 38 | Jurisdicionado | 14/11/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 86,50%  |
| 31278 | Medição     | 39 | Jurisdicionado | 14/11/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 81,70%  |
| 31315 | Medição     | 40 | Jurisdicionado | 28/12/2018 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 90,12%  |
| 31346 | Paralisação | 41 | Jurisdicionado | 29/01/2019 |                              |                   |         |
| 31371 | Medição     | 42 | Jurisdicionado | 06/03/2019 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 189/2014 | 100,00% |
| 31372 | Medição     | 43 | Jurisdicionado | 06/03/2019 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 100,00% |
| 31373 | Medição     | 44 | Jurisdicionado | 06/03/2019 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 100,00% |
| 31374 | Medição     | 45 | Jurisdicionado | 06/03/2019 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 100,00% |
| 31375 | Medição     | 46 | Jurisdicionado | 06/03/2019 | Execução Indireta - Aditivo  | Aditivo 14/2019   | 100,00% |
| 31419 | Conclusão   | 47 | Jurisdicionado | 24/04/2019 |                              |                   |         |

## Matrículas de Obras

| Número CEI   | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|--------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
| 512297223578 |            |            |                 |                  |                      |