

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
31	2014	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NA ESTRADA PARA A COMUNIDADE DE INDEPENDÊNCIA - 1,0KM Esta intervenção foi concluída	Contrato 211/2014	60	10/12/2014	R\$ 209.188,13	100,00%

Nº31/2014
Data Inicial: 10/12/2014

**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA
PARA A COMUNIDADE DE INDEPENDÊNCIA -
1,0KM**

R\$ 209.188,13

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70587

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
16832	2014	10/12/2014	12433
16833	2014	05/01/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1001	411114	10/12/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**4*2**13	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**1*7**54	Fiscalização	Sim
CPF	63*.0*.9**-15	ART (CREA)	20**5*5**25	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30323	R\$ 210.473,13	10/10/2014	
Contrato	211	2014	76.995.448/0001-54	30324	R\$ 209.188,13	19/11/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30373	Medição	1	Jurisdicionado	26/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 211/2014	100,00%
30435	Conclusão	2	Jurisdicionado	06/04/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

