

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
5	2015	MURO DE ARRIMO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA UNIÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 49/2015	90	22/04/2015	R\$ 189.131,73	100,00%

Nº5/2015
Data Inicial: 22/04/2015

MURO DE ARRIMO NA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA UNIÃO

R\$ 189.131,73

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

95374

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4276	2015	22/04/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	22/04/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**0*9**36	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*2**61	Fiscalização	Sim
CPF	91*.7*.4**-68	ART (CREA)	20**1*9**00	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				40421	R\$ 189.131,73	24/02/2015	
Contrato	49	2015	76.995.448/0001-54	40422	R\$ 189.131,73	22/04/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30456	Medição	1	Jurisdicionado	22/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2015	40,26%
30470	Medição	2	Jurisdicionado	22/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2015	60,92%
30483	Medição	3	Jurisdicionado	17/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2015	84,88%
30501	Medição	4	Jurisdicionado	25/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 49/2015	100,00%
30522	Conclusão	5	Jurisdicionado	25/09/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512306082976					