

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2015	REALOCAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA Esta intervenção foi concluída	Contrato 47/2015	30	08/04/2015	R\$ 84.235,71	100,00%

Nº4/2015
Data Inicial: 08/04/2015

REALOCAÇÃO DE REDES DE ENERGIA ELÉTRICA

R\$ 84.235,71

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

70056; 73215; 78148

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4062	2015	08/04/2015	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2023	411114	08/04/2015

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.0*.6**-56	ART (CREA)	20**2*8**43	Execução de Obra	Sim
CPF	05*.4*.0**-60	ART (CREA)	20**0*3**87	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**2*9**30	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30419	R\$ 84.259,25	03/03/2015	
Contrato	47	2015	76.995.448/0001-54	30420	R\$ 84.235,71	30/03/2015	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30489	Medição	1	Jurisdicionado	01/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 47/2015	100,00%
30520	Conclusão	2	Jurisdicionado	15/09/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512313388575					