

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2012	ESCOLA VILA VERDE <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2299/2012	150	01/06/2012	R\$ 267.781,61	100,00%

Nº8/2012  
Data Inicial: 01/06/2012

# ESCOLA VILA VERDE

R\$ 267.781,61

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*7**89	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2299	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 267.781,61	31/05/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30013	Medição	2	Jurisdicionado	22/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2299/2012	94,79%
30057	Paralisação	10	Jurisdicionado	21/05/2013			
30102	Medição	11	Jurisdicionado	07/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2299/2012	100,00%
30116	Conclusão	12	Jurisdicionado	10/09/2013			