

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2012	ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS AMÉRICAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 2269/2012	210	17/04/2012	R\$ 1.237.341,30	100,00%

Nº1/2012
Data Inicial: 17/04/2012

ESCOLA MUNICIPAL JARDIM DAS AMÉRICAS

R\$ 1.237.341,30

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**1*4**89	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2269	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 1.237.341,30	06/04/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30023	Medição	4	Jurisdicionado	29/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2269/2012	100,00%
30063	Conclusão	5	Jurisdicionado	10/06/2013			