

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2011	POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BORTOT Esta intervenção foi concluída	Contrato 2126/2011	150	10/08/2011	R\$ 240.908,46	0,00%
1	2011	POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BORTOT Esta intervenção foi concluída	Aditivo 2/2012	150	10/08/2011	R\$ 240.908,46	100,00%

Nº1/2011
Data Inicial: 10/08/2011

POSTO DE SAUDE DO BAIRRO BORTOT

R\$ 240.908,46

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*2**48	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2126	2011	76.995.448/0001-54	0	R\$ 240.908,46	08/08/2011	0,00%
Aditivo	2	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 70.228,44	08/08/2011	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30018	Medição	9	Jurisdicionado	29/03/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2012	100,00%
30075	Medição	10	Jurisdicionado	01/06/2013	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 2/2012	100,00%
30039	Conclusão	11	Jurisdicionado	16/04/2013			
30066	Conclusão	12	Jurisdicionado	04/01/2014			