

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
3	2014	PAVIMENTAÇÃO IVAÍ, RUA IGUATEMI, RUA MARÍLIA, RUA TEREZINHA DUARTE, RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Esta intervenção foi concluída	Contrato 1/2014	360	31/03/2014	R\$ 7.735.280,23	100,00%
3	2014	PAVIMENTAÇÃO IVAÍ, RUA IGUATEMI, RUA MARÍLIA, RUA TEREZINHA DUARTE, RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 3/2015	360	31/03/2014	R\$ 7.735.280,23	0,00%
3	2014	PAVIMENTAÇÃO IVAÍ, RUA IGUATEMI, RUA MARÍLIA, RUA TEREZINHA DUARTE, RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 6/2016	360	31/03/2014	R\$ 7.735.280,23	0,00%
3	2014	PAVIMENTAÇÃO IVAÍ, RUA IGUATEMI, RUA MARÍLIA, RUA TEREZINHA DUARTE, RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 8/2016	360	31/03/2014	R\$ 7.735.280,23	0,00%
3	2014	PAVIMENTAÇÃO IVAÍ, RUA IGUATEMI, RUA MARÍLIA, RUA TEREZINHA DUARTE, RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 11/2017	360	31/03/2014	R\$ 7.735.280,23	0,00%
3	2014	PAVIMENTAÇÃO IVAÍ, RUA IGUATEMI, RUA MARÍLIA, RUA TEREZINHA DUARTE, RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 13/2017	360	31/03/2014	R\$ 7.735.280,23	0,00%
3	2014	PAVIMENTAÇÃO IVAÍ, RUA IGUATEMI, RUA MARÍLIA, RUA TEREZINHA DUARTE, RUA SENADOR TEOTÔNIO VILELA Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2016	360	31/03/2014	R\$ 7.735.280,23	100,00%

Nº3/2014
Data Inicial: 31/03/2014

**PAVIMENTAÇÃO IVAÍ, RUA IGUATEMI, RUA
MARÍLIA, RUA TEREZINHA DUARTE, RUA
SENADOR TEOTÔNIO VILELA**

R\$ 7.735.280,23

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69711; 70056; 73215; 78148

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3440	2014	21/03/2014	12433
3441	2014	21/03/2014	12433
3442	2014	21/03/2014	12433
14930	2014	01/11/2014	12433
16576	2015	01/01/2016	12433
2747	2016	01/03/2016	12433
3497	2016	01/04/2016	12433
4943	2016	01/05/2016	12433
8442	2016	01/07/2016	12433
2587	2017	01/04/2017	12433
11904	2017	19/09/2017	12433
13867	2017	25/10/2017	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1077	411114	21/03/2014
12433	1001	411114	21/03/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.*8*.9**-21	ART (CREA)	20**1*1**85	Orçamento	Sim
CPF	05*.*9*.7**-67	ART (CREA)	20**1*4**32	Fiscalização	Sim
CPF	63*.*0*.9**-15	ART (CREA)	20**0*0**40	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30189	R\$ 7.745.337,00	21/03/2014	
Contrato 1		2014	76.995.448/0001-54	30190	R\$ 7.735.280,23	27/03/2014	100,00%

Aditivo	3	2015	76.995.448/0001-54	30634	R\$ 1.282.935,02	01/03/2016	0,00%
Aditivo	6	2016	76.995.448/0001-54	31025	R\$ 166.379,20	01/09/2017	0,00%
Aditivo	8	2016	76.995.448/0001-54	31027	R\$ 24.557,04	01/09/2017	0,00%
Aditivo	11	2017	76.995.448/0001-54	31029	R\$ 230.007,53	01/09/2017	0,00%
Aditivo	13	2017	76.995.448/0001-54	31082	R\$ 54.757,57	01/12/2017	0,00%
Aditivo	5	2016	76.995.448/0001-54	31084	R\$ 642.258,66	01/12/2017	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30213	Medição	1	Jurisdicionado	05/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	5,66%
30244	Medição	2	Jurisdicionado	24/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	9,39%
30277	Medição	3	Jurisdicionado	04/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	23,76%
30310	Medição	4	Jurisdicionado	04/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	31,49%
30311	Medição	5	Jurisdicionado	26/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	41,83%
30375	Medição	6	Jurisdicionado	26/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	57,40%
30423	Medição	7	Jurisdicionado	07/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	66,65%
30471	Medição	8	Jurisdicionado	30/06/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	72,40%
30535	Medição	9	Jurisdicionado	26/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	73,17%
30574	Paralisação	10	Jurisdicionado	02/11/2015			
30586	Medição	11	Jurisdicionado	11/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	75,15%
30618	Paralisação	12	Jurisdicionado	28/01/2016			
30633	Medição	13	Jurisdicionado	22/03/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	75,80%
30635	Medição	14	Jurisdicionado	22/03/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	25,84%
30668	Medição	15	Jurisdicionado	15/04/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	75,80%
30688	Medição	16	Jurisdicionado	11/05/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	80,15%
30689	Medição	17	Jurisdicionado	11/05/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	51,29%
30724	Medição	18	Jurisdicionado	16/06/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	87,05%
30725	Medição	19	Jurisdicionado	16/06/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	62,46%
30764	Medição	20	Jurisdicionado	18/07/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	87,05%

30796	Medição	21	Jurisdicionado	18/08/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	87,05%
30827	Medição	22	Jurisdicionado	28/09/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	89,31%
30828	Medição	23	Jurisdicionado	28/09/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	73,26%
30847	Medição	24	Jurisdicionado	20/10/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	100,00%
30848	Medição	25	Jurisdicionado	20/10/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
30875	Medição	26	Jurisdicionado	29/11/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 1/2014	100,00%
30898	Paralisação	27	Jurisdicionado	19/12/2016			
30898	Paralisação	28	Jurisdicionado	19/07/2017			
31026	Medição	29	Jurisdicionado	11/09/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
31028	Medição	30	Jurisdicionado	11/09/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	59,02%
31030	Medição	31	Jurisdicionado	11/09/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
31050	Paralisação	32	Jurisdicionado	25/10/2017			
31081	Medição	33	Jurisdicionado	15/12/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
31083	Medição	34	Jurisdicionado	15/12/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
31085	Medição	35	Jurisdicionado	15/12/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 5/2016	100,00%
31108	Conclusão	36	Jurisdicionado	22/01/2018			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512244466379					