

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|-----------------------|-------|--------------|---------------|-----------|
| 8 | 2013 | Muro de contenção do Centro de Educação Infantil Toca do Coelho Esta intervenção foi concluída | Contrato 2582/2013 | 30 | 19/11/2013 | R\$ 29.484,67 | 100,00% |
| 8 | 2013 | Muro de contenção do Centro de Educação Infantil Toca do Coelho Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2013 | 30 | 19/11/2013 | R\$ 29.484,67 | 100,00% |

Nº8/2013
Data Inicial: 19/11/2013

Muro de contenção do Centro de Educação Infantil Toca do Coelho

R\$ 29.484,67

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

46586

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 15250 | 2013 | 14/11/2013 | 12433 |
| 1288 | 2014 | 07/03/2014 | 12433 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12433 | 1041 | 9 | 14/11/2013 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 06*.8*.0**-46 | ART (CREA) | 20**3*2**70 | Orçamento | Sim |
| CPF | 06*.8*.0**-46 | ART (CREA) | 20**0*8**79 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 45*.6*.9**-20 | ART (CREA) | 20**4*3**89 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|---------------|------------|-----------|
| Base | | | | 30142 | R\$ 32.376,42 | 01/11/2013 | |
| Contrato | 2582 | 2013 | 76.995.448/0001-54 | 30143 | R\$ 29.484,67 | 08/11/2013 | 100,00% |
| Aditivo | 1 | 2013 | 76.995.448/0001-54 | 30157 | R\$ 6.859,91 | 12/12/2013 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-----------|--------|----------------|------------|------------------------------|--------------------|-----------|
| 30166 | Medição | 1 | Jurisdicionado | 06/01/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2582/2013 | 83,21% |
| 30175 | Medição | 2 | Jurisdicionado | 14/02/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2582/2013 | 100,00% |
| 30176 | Medição | 3 | Jurisdicionado | 14/02/2014 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2013 | 100,00% |
| 30181 | Conclusão | 4 | Jurisdicionado | 10/03/2014 | | | |

Matrículas de Obras

| Número CEI | Número CND | Sequencial | Data de Emissão | Data de Validade | Data de Cancelamento |
|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|
|------------|------------|------------|-----------------|------------------|----------------------|

| | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|
| 512228717071 | | | | | |
|--------------|--|--|--|--|--|