

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
4	2014	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA JARDIM PRIMAVERA e BAIRRO UNIÃO Esta intervenção foi concluída	Contrato 23/2014	270	28/03/2014	R\$ 853.666,66	100,00%

Nº4/2014
Data Inicial: 28/03/2014

CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLA JARDIM PRIMAVERA e BAIRRO UNIÃO

R\$ 853.666,66

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

95374; 95376

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
3557	2014	24/03/2014	12433
7455	2014	10/07/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1041	411114	24/03/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*2**38	Orçamento	Sim
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**2*5**28	Fiscalização	Sim
CPF	97*.3*.1**-49	ART (CREA)	20**1*6**97	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30191	R\$ 1.019.909,72	21/03/2014	
Contrato	23	2014	76.995.448/0001-54	30192	R\$ 853.666,66	23/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30218	Medição	1	Jurisdicionado	27/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2014	18,34%
30280	Medição	2	Jurisdicionado	12/09/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2014	56,56%
30342	Paralisação	3	Jurisdicionado	12/12/2014			
30367	Medição	4	Jurisdicionado	16/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2014	62,42%
30424	Medição	5	Jurisdicionado	08/04/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2014	66,61%

30502	Medição	6	Jurisdicionado	28/08/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2014	81,07%
30546	Paralisação	7	Jurisdicionado	12/10/2015			
30557	Medição	8	Jurisdicionado	03/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2014	83,98%
30566	Medição	9	Jurisdicionado	16/11/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2014	89,09%
30590	Medição	10	Jurisdicionado	15/12/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 23/2014	100,00%
30613	Conclusão	11	Jurisdicionado	11/01/2016			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512241607974					
512241607871					