

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
11	2013	Cerca de Vedação do CRAS Esta intervenção foi concluída	Contrato 2566/2013	30	31/12/2013	R\$ 22.799,95	100,00%

Nº11/2013
Data Inicial: 31/12/2013

Cerca de Vedação do CRAS

R\$ 22.799,95

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

72817

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
17619	2013	31/12/2013	12433
17620	2013	31/12/2013	12433
17621	2013	31/12/2013	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1024	9	31/12/2013
12433	5002	9	31/12/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*6**74	Orçamento	Sim
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*6**74	Fiscalização	Sim
CPF	91*.7*.4**-68	ART (CREA)	20**4*2**40	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30153	R\$ 22.827,94	02/12/2013	
Contrato	2566	2013	76.995.448/0001-54	30154	R\$ 22.799,95	03/12/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30168	Medição	1	Jurisicionado	21/01/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2566/2013	100,00%
30178	Conclusão	2	Jurisicionado	10/02/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512224405271					