

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
1	2014	MURO PEDRO RAMIRES DE MELLO Esta intervenção foi concluída	Contrato 20/2014	30	06/03/2014	R\$ 36.112,83	100,00%

Nº1/2014
Data Inicial: 06/03/2014

MURO PEDRO RAMIRES DE MELLO

R\$ 36.112,83

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69945

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
2627	2014	05/03/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	2022	411114	05/03/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9*-21	ART (CREA)	20**4*0**58	Orçamento	Sim
CPF	01*.8*.9*-21	ART (CREA)	20**4*0**58	Fiscalização	Sim
CPF	53*.0*.0*-15	ART (CREA)	20**0*7**82	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30185	R\$ 38.209,49	10/03/2014	
Contrato	20	2014	76.995.448/0001-54	30186	R\$ 36.112,83	11/03/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30211	Medição	1	Jurisdicionado	06/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 20/2014	100,00%
30247	Conclusão	2	Jurisdicionado	18/07/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512237017577					