

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
9	2013	Muro de Vedação, divisa do Conjunto Habitacional Brasil Esta intervenção foi concluída	Contrato 2583/2013	60	25/11/2013	R\$ 34.435,89	100,00%

Nº9/2013
Data Inicial: 25/11/2013

Muro de Vedação, divisa do Conjunto Habitacional Brasil

R\$ 34.435,89

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

94578

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
15249	2013	14/11/2013	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1003	9	14/11/2013

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	05*.9*.7**-67	ART (CREA)	20**3*5**43	Fiscalização	Sim
CPF	51*.1*.6**-20	ART (CREA)	20**3*2**43	Orçamento	Sim
CPF	91*.7*.4**-68	ART (CREA)	20**5*7**54	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30144	R\$ 38.521,42	01/11/2013	
Contrato	2583	2013	76.995.448/0001-54	30145	R\$ 34.435,89	11/11/2013	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30179	Medição	1	Jurisdicionado	25/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2583/2013	81,64%
30182	Medição	2	Jurisdicionado	18/03/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2583/2013	100,00%
30193	Conclusão	3	Jurisdicionado	14/04/2014			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
------------	------------	------------	-----------------	------------------	----------------------

