

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2014	PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E RECAPE 5 MILHÕES PARANÁ CIDADE-154.631,74 Esta intervenção foi concluída	Contrato 62/2014	210	09/05/2014	R\$ 5.774.690,33	100,00%

Nº6/2014
Data Inicial: 09/05/2014

**PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS E RECAPE 5
MILHÕES PARANÁ CIDADE-154.631,74**

R\$ 5.774.690,33

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69334; 69368; 69431; 69437; 69443; 69444; 69445; 69463; 69522; 69541; 69543; 69544; 69545; 69548; 69603; 69606; 69621; 69680; 69683; 69686; 69688; 69798; 69820; 69823; 69827; 69865; 69898; 69924; 69941; 69945; 69949; 70020; 70033; 70075; 78160; 78181

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
6203	2014	19/05/2014	12433
6424	2014	21/05/2014	12433
6984	2014	23/05/2014	12433
7224	2014	30/05/2014	12433
7364	2014	06/06/2014	12433
7365	2014	06/06/2014	12433
7227	2014	01/06/2014	12433
10785	2014	14/09/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1007	411114	19/05/2014
12433	1002	411114	21/05/2014
12433	1001	411114	23/05/2014
12433	1004	411114	06/06/2014
12433	2027	411114	06/06/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*0**84	Execução de Obra	Sim
CPF	06*.8*.0**-46	ART (CREA)	20**4*3**17	Orçamento	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*8**55	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30197	R\$ 5.820.225,85	03/04/2014	
Contrato	62	2014	05.461.328/0001-29	30199	R\$ 5.774.690,33	09/05/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30205	Medição	1	Jurisdicionado	09/05/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	12,34%
30320	Medição	2	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	57,04%
30328	Medição	3	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	93,78%
30359	Medição	4	Jurisdicionado	05/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 62/2014	100,00%
30395	Conclusão	5	Jurisdicionado	02/02/2015			

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
512245928975					