

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
16	2014	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA, ASFALTO DE 1 MILÃO PARANÁ CIDADE Esta intervenção foi concluída	Contrato 102/2014	120	10/07/2014	R\$ 1.127.628,75	100,00%

Nº16/2014
Data Inicial: 10/07/2014

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANA, ASFALTO DE 1 MILÃO PARANÁ CIDADE

R\$ 1.127.628,75

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

69415; 69529; 69569; 69640; 69720; 69908; 69910; 69918; 70053; 78181

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
8691	2014	01/07/2014	12433
8694	2014	01/07/2014	12433
14931	2014	30/10/2014	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1077	411114	01/07/2014

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**0*9**09	Orçamento	Sim
CPF	04*.6*.1**-61	ART (CREA)	20**2*7**04	Execução de Obra	Sim
CPF	45*.9*.9**-53	ART (CREA)	20**3*8**30	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30232	R\$ 1.138.830,92	21/08/2013	
Contrato	102	2014	05.461.328/0001-29	30233	R\$ 1.127.628,75	01/07/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30319	Medição	1	Jurisdicionado	01/11/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2014	9,25%
30330	Medição	2	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2014	47,33%
30331	Medição	3	Jurisdicionado	02/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2014	74,91%
30358	Medição	4	Jurisdicionado	05/01/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 102/2014	100,00%

30394 Conclusão 5 Jurisdicionado 02/02/2015

Matrículas de Obras

Número CEI	Número CND	Sequencial	Data de Emissão	Data de Validade	Data de Cancelamento
200132811978					