

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
8	2011	UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PLANALTO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2092/2011	240	03/08/2011	R\$ 748.990,07	100,00%
8	2011	UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PLANALTO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 4/2012	240	03/08/2011	R\$ 748.990,07	100,00%

Nº8/2011
Data Inicial: 03/08/2011

UNIDADE DE SAÚDE DO BAIRRO PLANALTO

R\$ 748.990,07

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**3*1**20	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2092	2011	76.995.448/0001-54	0	R\$ 748.990,07	01/07/2011	100,00%
Aditivo	4	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 92.231,84	01/01/2014	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30015	Medição	8	Jurisdicionado	25/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2092/2011	100,00%
30074	Paralisação	9	Jurisdicionado	29/06/2013			
30170	Medição	10	Jurisdicionado	02/01/2014	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 4/2012	100,00%
30078	Conclusão	11	Jurisdicionado	10/02/2014			