

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2087/2011	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	0,00%
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Contrato 2553/2013	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	100,00%
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 10/2016	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	0,00%
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 5/2015	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	0,00%
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 12/2016	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	0,00%
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 9/2016	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	0,00%
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 18/2018	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	0,00%
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 19/2018	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	0,00%
6	2011	CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída	Aditivo 1/2012	365	31/08/2011	R\$ 7.434.836,41	100,00%

Nº6/2011
Data Inicial: 31/08/2011

**CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS
INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE
PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO**

R\$ 7.434.836,41

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

00

Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4201	2013	01/05/2013	12433
4202	2013	01/05/2013	12433
11707	2013	13/09/2013	12433
427	2016	01/02/2016	12433
4468	2016	01/05/2016	12433
4513	2016	01/05/2016	12433
16083	2016	01/01/2017	12433
16085	2016	01/01/2017	12433
16087	2016	01/01/2017	12433
3348	2018	19/03/2018	12433
9684	2018	23/07/2018	12433
9648	2018	23/07/2018	12433
9681	2018	23/07/2018	12433
9682	2018	23/07/2018	12433
9683	2018	23/07/2018	12433
20206	2019	20/12/2019	12433

Intervenção X Ação do Planejamento

Pessoa Jurídica	Código da Ação	Código de Controle de Leis e Atos	Data
12433	1029	9	13/09/2013
12433	2269	411114	01/02/2016

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**4*8**79	Orçamento	Sim
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*3**09	Fiscalização	Sim
CPF	40*.6*.1**-15	ART (CREA)	20**3*4**28	Execução de Obra	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Base				30113	R\$ 2.900.316,56	02/09/2013	
Contrato	2087	2011	76.995.448/0001-54	0	R\$ 7.434.836,41	21/06/2011	0,00%
Contrato	2553	2013	76.995.448/0001-54	30114	R\$ 2.900.316,56	11/09/2013	100,00%
Aditivo	10	2016	76.995.448/0001-54	30883	R\$ 696.208,43	01/12/2016	0,00%
Aditivo	5	2015	76.995.448/0001-54	31089	R\$ 55.294,99	01/12/2017	0,00%
Aditivo	12	2016	76.995.448/0001-54	31091	R\$ 341.303,34	01/12/2017	0,00%
Aditivo	9	2016	76.995.448/0001-54	31206	R\$ 66.910,33	01/07/2018	0,00%
Aditivo	18	2018	76.995.448/0001-54	31207	R\$ 15.793,16	01/07/2018	0,00%
Aditivo	19	2018	76.995.448/0001-54	31208	R\$ 36.739,96	19/07/2018	0,00%
Aditivo	1	2012	76.995.448/0001-54	31254	R\$ 1,00	01/08/2018	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30033	Paralisação	11	Jurisdicionado	19/03/2013			
30070	Paralisação	12	Jurisdicionado	29/06/2013			
30110	Medição	13	Jurisdicionado	14/08/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	100,00%
30137	Medição	14	Jurisdicionado	31/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	7,46%
30167	Paralisação	15	Jurisdicionado	20/01/2014			
30174	Medição	16	Jurisdicionado	10/02/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	26,87%
30203	Paralisação	17	Jurisdicionado	05/05/2014			
30214	Medição	18	Jurisdicionado	10/06/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	46,16%
30293	Medição	19	Jurisdicionado	15/10/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	64,04%
30379	Paralisação	20	Jurisdicionado	13/01/2015			
30398	Medição	21	Jurisdicionado	02/03/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	66,63%
30454	Medição	22	Jurisdicionado	18/05/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	68,27%
30487	Medição	23	Jurisdicionado	28/07/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	73,36%
30536	Medição	24	Jurisdicionado	27/10/2015	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	77,68%
30576	Paralisação	25	Jurisdicionado	30/11/2015			
30576	Paralisação	26	Jurisdicionado	01/06/2016			
30882	Medição	27	Jurisdicionado	09/12/2016	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	82,23%
30884	Medição	28	Jurisdicionado	09/12/2016	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	97,97%
30911	Paralisação	29	Jurisdicionado	27/01/2017			

30911	Paralisação	30	Jurisdicionado	28/08/2017			
31092	Medição	31	Jurisdicionado	12/12/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
31090	Medição	32	Jurisdicionado	20/12/2017	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
31122	Paralisação	33	Jurisdicionado	29/01/2018			
31209	Medição	34	Jurisdicionado	02/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
31210	Medição	35	Jurisdicionado	19/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
31211	Medição	36	Jurisdicionado	26/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
31204	Medição	37	Jurisdicionado	27/07/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	100,00%
31205	Medição	38	Jurisdicionado	27/07/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
31252	Medição	39	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
31253	Medição	40	Jurisdicionado	01/08/2018	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2553/2013	100,00%
31246	Conclusão	41	Jurisdicionado	24/08/2018			