

INTERVENÇÕES

| Intervenção | Ano | Obra | Contrato/Aditivo | Prazo | Data Inicial | Valor Total | % Medição |
|-------------|------|--|--------------------|-------|--------------|------------------|-----------|
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Contrato 2087/2011 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 0,00% |
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Contrato 2553/2013 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 100,00% |
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 10/2016 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 0,00% |
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 5/2015 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 0,00% |
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 12/2016 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 0,00% |
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 9/2016 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 0,00% |
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 18/2018 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 0,00% |
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 19/2018 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 0,00% |
| 6 | 2011 | CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO Esta intervenção foi concluída | Aditivo 1/2012 | 365 | 31/08/2011 | R\$ 7.434.836,41 | 100,00% |

Nº6/2011
Data Inicial: 31/08/2011

**CONSTRUÇÃO DE 06(SEIS) MODULOS
INDUSTRIAIS, INCUBADORA E CENTRO DE
PESQUISA NO PARQUE TECNOLÓGICO**

R\$ 7.434.836,41

Intervenção X Bem

Bem Patrimonial

00

Empenho X Intervenção

| Nº do Empenho | Ano | Data | Origem |
|---------------|------|------------|--------|
| 4201 | 2013 | 01/05/2013 | 12433 |
| 4202 | 2013 | 01/05/2013 | 12433 |
| 11707 | 2013 | 13/09/2013 | 12433 |
| 427 | 2016 | 01/02/2016 | 12433 |
| 4468 | 2016 | 01/05/2016 | 12433 |
| 4513 | 2016 | 01/05/2016 | 12433 |
| 16083 | 2016 | 01/01/2017 | 12433 |
| 16085 | 2016 | 01/01/2017 | 12433 |
| 16087 | 2016 | 01/01/2017 | 12433 |
| 3348 | 2018 | 19/03/2018 | 12433 |
| 9684 | 2018 | 23/07/2018 | 12433 |
| 9648 | 2018 | 23/07/2018 | 12433 |
| 9681 | 2018 | 23/07/2018 | 12433 |
| 9682 | 2018 | 23/07/2018 | 12433 |
| 9683 | 2018 | 23/07/2018 | 12433 |
| 20206 | 2019 | 20/12/2019 | 12433 |

Intervenção X Ação do Planejamento

| Pessoa Jurídica | Código da Ação | Código de Controle de Leis e Atos | Data |
|-----------------|----------------|-----------------------------------|------------|
| 12433 | 1029 | 9 | 13/09/2013 |
| 12433 | 2269 | 411114 | 01/02/2016 |

Responsabilidades Técnica

| Tipo Doc. (Responsável Técnico) | Doc. (Responsável Técnico) | Tipo Doc. (Orgão Classe) | Doc. (Orgão Classe) | Responsabilidade Técnica | Resp. Técnica Ativa? |
|---------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------|
| CPF | 01*.8*.9**-21 | ART (CREA) | 20**4*8**79 | Orçamento | Sim |
| CPF | 01*.8*.9**-21 | ART (CREA) | 20**2*3**09 | Fiscalização | Sim |
| CPF | 40*.6*.1**-15 | ART (CREA) | 20**3*4**28 | Execução de Obra | Sim |

Planilhas de Orçamento

| Tipo | Contrato/Aditivo | Ano | CNPJ | Lei ou Ato | Valor | Data | % Medição |
|----------|------------------|------|--------------------|------------|------------------|------------|-----------|
| Base | | | | 30113 | R\$ 2.900.316,56 | 02/09/2013 | |
| Contrato | 2087 | 2011 | 76.995.448/0001-54 | 0 | R\$ 7.434.836,41 | 21/06/2011 | 0,00% |
| Contrato | 2553 | 2013 | 76.995.448/0001-54 | 30114 | R\$ 2.900.316,56 | 11/09/2013 | 100,00% |
| Aditivo | 10 | 2016 | 76.995.448/0001-54 | 30883 | R\$ 696.208,43 | 01/12/2016 | 0,00% |
| Aditivo | 5 | 2015 | 76.995.448/0001-54 | 31089 | R\$ 55.294,99 | 01/12/2017 | 0,00% |
| Aditivo | 12 | 2016 | 76.995.448/0001-54 | 31091 | R\$ 341.303,34 | 01/12/2017 | 0,00% |
| Aditivo | 9 | 2016 | 76.995.448/0001-54 | 31206 | R\$ 66.910,33 | 01/07/2018 | 0,00% |
| Aditivo | 18 | 2018 | 76.995.448/0001-54 | 31207 | R\$ 15.793,16 | 01/07/2018 | 0,00% |
| Aditivo | 19 | 2018 | 76.995.448/0001-54 | 31208 | R\$ 36.739,96 | 19/07/2018 | 0,00% |
| Aditivo | 1 | 2012 | 76.995.448/0001-54 | 31254 | R\$ 1,00 | 01/08/2018 | 100,00% |

Acompanhamentos

| Lei ou Ato | Tipo | Número | Origem | Data | Tipo de Medição | Contrato/Aditivo | % Medição |
|------------|-------------|--------|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|-----------|
| 30033 | Paralisação | 11 | Jurisdicionado | 19/03/2013 | | | |
| 30070 | Paralisação | 12 | Jurisdicionado | 29/06/2013 | | | |
| 30110 | Medição | 13 | Jurisdicionado | 14/08/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 100,00% |
| 30137 | Medição | 14 | Jurisdicionado | 31/10/2013 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 7,46% |
| 30167 | Paralisação | 15 | Jurisdicionado | 20/01/2014 | | | |
| 30174 | Medição | 16 | Jurisdicionado | 10/02/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 26,87% |
| 30203 | Paralisação | 17 | Jurisdicionado | 05/05/2014 | | | |
| 30214 | Medição | 18 | Jurisdicionado | 10/06/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 46,16% |
| 30293 | Medição | 19 | Jurisdicionado | 15/10/2014 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 64,04% |
| 30379 | Paralisação | 20 | Jurisdicionado | 13/01/2015 | | | |
| 30398 | Medição | 21 | Jurisdicionado | 02/03/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 66,63% |
| 30454 | Medição | 22 | Jurisdicionado | 18/05/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 68,27% |
| 30487 | Medição | 23 | Jurisdicionado | 28/07/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 73,36% |
| 30536 | Medição | 24 | Jurisdicionado | 27/10/2015 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 77,68% |
| 30576 | Paralisação | 25 | Jurisdicionado | 30/11/2015 | | | |
| 30576 | Paralisação | 26 | Jurisdicionado | 01/06/2016 | | | |
| 30882 | Medição | 27 | Jurisdicionado | 09/12/2016 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 82,23% |
| 30884 | Medição | 28 | Jurisdicionado | 09/12/2016 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2012 | 97,97% |
| 30911 | Paralisação | 29 | Jurisdicionado | 27/01/2017 | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|----|----------------|------------|------------------------------|-----------------------|---------|
| 30911 | Paralisação | 30 | Jurisdicionado | 28/08/2017 | | | |
| 31092 | Medição | 31 | Jurisdicionado | 12/12/2017 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2012 | 100,00% |
| 31090 | Medição | 32 | Jurisdicionado | 20/12/2017 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2012 | 100,00% |
| 31122 | Paralisação | 33 | Jurisdicionado | 29/01/2018 | | | |
| 31209 | Medição | 34 | Jurisdicionado | 02/07/2018 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2012 | 100,00% |
| 31210 | Medição | 35 | Jurisdicionado | 19/07/2018 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2012 | 100,00% |
| 31211 | Medição | 36 | Jurisdicionado | 26/07/2018 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2012 | 100,00% |
| 31204 | Medição | 37 | Jurisdicionado | 27/07/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 100,00% |
| 31205 | Medição | 38 | Jurisdicionado | 27/07/2018 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2012 | 100,00% |
| 31252 | Medição | 39 | Jurisdicionado | 01/08/2018 | Execução Indireta - Aditivo | Aditivo 1/2012 | 100,00% |
| 31253 | Medição | 40 | Jurisdicionado | 01/08/2018 | Execução Indireta - Contrato | Contrato 2553/2013 | 100,00% |
| 31246 | Conclusão | 41 | Jurisdicionado | 24/08/2018 | | | |