

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
10	2011	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2224/2011	240	26/06/2015	R\$ 2.069.294,98	100,00%
10	2011	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 4/2013	240	26/06/2015	R\$ 2.069.294,98	0,00%
10	2011	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Aditivo 1/2012	240	26/06/2015	R\$ 2.069.294,98	100,00%

Nº10/2011  
Data Inicial: 26/06/2015

# UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS - UPA

R\$ 2.069.294,98

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
13466	2013	01/11/2013	12433
15617	2014	01/12/2014	12433

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*1**00	Fiscalização	Sim
CPF	03*.9*.6**-10	ART (CREA)	20**0*9**12	Execução de Obra	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2224	2011	76.995.448/0001-54	0	R\$ 2.069.294,98	26/06/2015	100,00%
Aditivo	4	2013	76.995.448/0001-54	30353	R\$ 286.721,64	01/12/2014	0,00%
Aditivo	1	2012	76.995.448/0001-54	30415	R\$ 0,01	02/03/2015	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30007	Medição	5	Jurisdicionado	20/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2224/2011	62,86%
30055	Paralisação	6	Jurisdicionado	06/05/2013			
30055	Paralisação	7	Jurisdicionado	02/12/2013			
30242	Medição	8	Jurisdicionado	22/07/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2224/2011	87,83%
30260	Medição	9	Jurisdicionado	06/08/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2224/2011	95,53%
30329	Medição	10	Jurisdicionado	01/12/2014	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2224/2011	100,00%
30360	Medição	11	Jurisdicionado	05/01/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	30,86%
30390	Medição	12	Jurisdicionado	02/02/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
30416	Medição	13	Jurisdicionado	03/03/2015	Execução Indireta - Aditivo	Aditivo 1/2012	100,00%
30414	Conclusão	14	Jurisdicionado	06/03/2015			