

INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
19	2012	UBS BAIRRO VILA ESPERANÇA Esta intervenção foi concluída	Contrato 2358/2012	120	05/09/2012	R\$ 159.525,00	100,00%

Nº19/2012
Data Inicial: 05/09/2012

UBS BAIRRO VILA ESPERANÇA

R\$ 159.525,00

Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*7**05	Fiscalização	Sim

Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2358	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 159.252,00	05/09/2012	100,00%

Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30026	Medição	1	Jurisdicionado	29/03/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2358/2012	90,00%
30059	Paralisação	3	Jurisdicionado	27/05/2013			
30125	Medição	4	Jurisdicionado	07/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2358/2012	100,00%
30126	Conclusão	5	Jurisdicionado	14/10/2013			