

# INTERVENÇÕES

Intervenção	Ano	Obra	Contrato/Aditivo	Prazo	Data Inicial	Valor Total	% Medição
14	2012	PAVIMENTAÇÃO, CONVÊNIO 769259 <b>Esta intervenção foi concluída</b>	Contrato 2338/2012	280	02/07/2012	R\$ 4.400.747,50	100,00%

Nº14/2012  
Data Inicial: 02/07/2012

## PAVIMENTAÇÃO, CONVÊNIO 769259

R\$ 4.400.747,50

## Empenho X Intervenção

Nº do Empenho	Ano	Data	Origem
4730	2013	02/05/2013	12433
9404	2013	01/08/2013	12433
9405	2013	01/08/2013	12433

## Responsabilidades Técnica

Tipo Doc. (Responsável Técnico)	Doc. (Responsável Técnico)	Tipo Doc. (Orgão Classe)	Doc. (Orgão Classe)	Responsabilidade Técnica	Resp. Técnica Ativa?
CPF	01*.8*.9**-21	ART (CREA)	20**2*8**63	Fiscalização	Sim

## Planilhas de Orçamento

Tipo	Contrato/Aditivo	Ano	CNPJ	Lei ou Ato	Valor	Data	% Medição
Contrato	2338	2012	76.995.448/0001-54	0	R\$ 4.139.294,50	02/07/2012	100,00%

## Acompanhamentos

Lei ou Ato	Tipo	Número	Origem	Data	Tipo de Medição	Contrato/Aditivo	% Medição
30030	Paralisação	2	Jurisdicionado	12/03/2013			
30034	Medição	3	Jurisdicionado	12/04/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2338/2012	95,46%
30061	Medição	4	Jurisdicionado	18/06/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2338/2012	97,65%
30107	Paralisação	5	Jurisdicionado	19/08/2013			
30128	Medição	6	Jurisdicionado	15/10/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2338/2012	99,24%
30149	Medição	7	Jurisdicionado	13/11/2013	Execução Indireta - Contrato	Contrato 2338/2012	100,00%
30171	Conclusão	8	Jurisdicionado	17/01/2014			